


ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

En Cd. Juárez Chih., siendo las 10:00 horas del día **01 de Septiembre de 2016** y encontrándose presentes el **C.ING. PASCUAL ESPINOZA BECERRA**, en su carácter de Jefe del Departamento Técnico de la COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA, hace recepción de los trabajos ejecutados por el **GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A. DE C.V.**, a través de su administrador único **ING. MANUEL LERMA ÁVILA**, bajo el amparo del contrato **No COESVI-P.032/2016**, relativo a trabajos ejecutados en la **CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL “LAS TORRES”**, en su **1ª ETAPA**, desde la Ave. Yepómera hasta la calle Hacienda del Sol, en el Municipio de Juárez Chihuahua.

El importe total del presente Contrato es por la cantidad de **\$ 6, 802, 480.47 pesos** (seis millones ochocientos dos mil cuatrocientos ochenta pesos 47/100) con I.V.A. incluido, teniendo como plazo de ejecución 120 días naturales, iniciando el día 16 de marzo de 2016 y concluyendo el día 13 de julio de 2016.

Además se anexa un **CONVENIO ADICIONAL** al Contrato por la cantidad de: **\$ 129,218.90** (ciento veintinueve mil doscientos dieciocho pesos 90/100) con I.V.A. incluido, dando un total de **\$6, 931,699.37 pesos** (seis millones novecientos treinta un mil, seiscientos noventa y nueve pesos 37/100) y concluyendo el total de trabajos ejecutados el día 31 de Agosto de 2016.


El C. ING.PASCUAL ESPINOZA BECERRA, en su carácter de Jefe del Departamento Técnico de la **COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA**, en Ciudad Juárez, ha verificado la existencia y estado general de los mismos. 

Así mismo manifiesta su conformidad con la recepción de dichos trabajos, puesto que se encuentran terminados al 100%, salvo la instalación de energía eléctrica, que le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad. 

A partir de este momento, quedan oficialmente entregados los trabajos por parte del Ing. Manuel Lerma Ávila, en su carácter de Administrador Único de la empresa, Grupo Constructor LERAVI, S.A, de C.V., y recibidos por el Ing. Pascual Espinoza Becerra, en su carácter de Jefe del Departamento Técnico de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua en Ciudad Juárez.



ENTREGA:



Ing. Manuel Lerma Ávila

Administrador Único de la empresa Grupo
Constructor LERAVI, S.A. de C.V.

RECIBE:



Ing. Pascual Espinoza Becerra

Jefe del Departamento Técnico de la COESVI en
en Ciudad Juárez

TESTIGOS:



Lic. Miguel Ángel Sapien De Anda



Ing. Jorge Saldaña Corral