

*Gobierno del Estado  
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como  
Artículo  
de segunda Clase de  
fecha 2 de Noviembre  
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., miércoles 19 de junio de 2019.

No. 49

**Folleto Anexo**

**MINUTA DE LA REUNION CELEBRADA POR  
EL GRUPO DE TRABAJO DEL FONDO DE  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS  
ENTIDADES EN CARÁCTER DE ÓRGANO  
AUXILIAR DEL COPLADE**

## **MINUTA DE LA REUNION CELEBRADA POR EL GRUPO DE TRABAJO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN CARÁCTER DE ÓRGANO AUXILIAR DEL COPLADE**

### **ANTECEDENTES**

El Grupo de Trabajo del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se constituyó formalmente el 7 de diciembre de 2017 dentro del marco de la Segunda Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua, con el objetivo de dar seguimiento a las obras y acciones programadas del ejercicio presupuestal 2018.

En la Asamblea Plenaria del COPLADE celebrada el 21 de febrero de 2019, se aprobó la propuesta de inversión por un monto total de \$190,044,044 para el FISE 2019; misma que fue resultado del trabajo colegiado previo del Grupo de Trabajo del FISE y que se presentó a la consideración de la Asamblea Plenaria, por conducto de las dependencias responsables de su ejercicio.

Siendo las 11:00 horas del día 23 de mayo de 2019, en la Sala de Juntas de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete se celebra la presente reunión del Grupo de Trabajo del FISE bajo el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA.**

1. Lista de asistencia.
2. Seguimiento a las obras y acciones programadas.
3. Reprogramación y cancelación de obras.
4. Toma de Acuerdos.
5. Asuntos Generales.

### **PUNTO 1. Lista de asistencia**

De acuerdo a la lista de asistencia y con la concurrencia registrada, se cubren los requisitos para la celebración de esta sesión y tendrán validez los acuerdos que aquí se tomen. **Anexo 1**

## **PUNTO 2. Seguimiento a las obras y acciones programadas.**

### **a) DIF**

El Ing. Humberto Alonso Nieto Chávez, Jefe del Departamento de Seguimiento a la Operación de los Programas Alimentarios, informó el status de la inversión autorizada por un monto de \$4,080,000.00 de recursos FISE, el cual consiste en 17 Municipios beneficiados con 66 equipamientos en comedores escolares y comunitarios (**Anexo 2**).

El Ing. Nieto informa que el día 22 de mayo, se recibió la propuesta técnica, en espera del fallo para el día 28 de este mes; asimismo, que los proveedores hicieron entrega del Calendario en el cual se especifica las fechas de entrega de equipamientos del (7 de junio al 27 de septiembre de este año).

Además informa que producto de las licitaciones, se obtendrán ahorros, mismos que se utilizarán para incrementar el número de obras en equipamientos y que además se cuenta con algunas propuestas priorizadas para estas economías; las cuales se solicitarán mediante oficio a la Secretaría de Hacienda para su correspondiente aprobación.

### **b) COEPI**

El Lic. Juan Paulo Romero Reynaga, Director de Políticas Públicas de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas comenta que la inversión inicial es de \$16,001,824.24, de los cuales \$2,249,824.24 se programaron para equipamiento de comedores, \$5,100,000.00 para construcción y \$8,652,000.00 para cosechas de agua.

COEPI presenta oficio número COEPI-DPP/021/2019 con fecha del 16 de abril de 2019 en el que solicita modificar el nombre de la localidad "Barbechitos de Abajo" por "Barbechitos", debido a que esta localidad identificada con el número 080273093 corresponde de acuerdo con el Censo de Población de INEGI a "Barbechitos".

Asimismo, mediante oficio No. COEPI-DPP/040/2019 de fecha 10 de mayo de 2019, COEPI solicita modificación de cambio de localidades en Equipamiento de Comedores de Mesa de Recaina, en Bocoyna, La Matanza en Guadalupe y Calvo y Las Trojas en Uruachi, por Sojahuachi, Pinos Altos y Boquimoba en los Municipios de Bocoyna, Guadalupe y Calvo y Guachochi, respectivamente.

En cuanto a construcción de Comedores Escolares, el COEPI solicita modificación de localidad en Mesa del Frijolar en Morelos, por Boquimoba, Guachochi, mediante oficio No. COEPI-DPP/038/2019 de fecha 10 de mayo del 2019.

**c) COEPI / JCAS**

El Ing. Francisco Alfonso Flores Aguirre, expone que en Asamblea Plenaria del COPLADE, se autorizó una inversión de \$8,652,000 para la construcción de Cosechas de Agua; dicho recurso se destinará para la compra de láminas como complemento para la construcción de los colectores para la captación de agua y será la JCAS quien realizará el proceso de licitación para la adquisición de dichas láminas.

Como resultado de la convocatoria, las organizaciones civiles ya presentaron sus propuestas para determinar el número de colectores requeridos en las comunidades beneficiadas y de esta manera elaborar los expedientes de cada obra.

El maestro Lucero manifiesta que espera que exista la mayor coincidencia en la demanda de localidades entre la COEPI y la JCAS en obras de captación y sugiere que las restantes pudieran ser atendidas a través de la FECHAC.

**d) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)**

En la Asamblea Plenaria del COPLADE celebrada el 21 de febrero del presente, se aprobaron los recursos estatales como contraparte a la propuesta de obras del PROII 2019.

El Ing. Jesús López Ramos, Encargado del PROII en el INPI, informa sobre la inversión aprobada en COPLADE para el ejercicio fiscal 2019, la cual cubre 8 Municipios y contempla 10 obras de agua potable y 1 de alcantarillado sanitario, con la siguiente estructura financiera modificada: estatal FISE \$25,812,000.12, Municipal \$19,114,271.55 y Federal \$53,512,226.78 quedando en espera de la aprobación del mencionado techo presupuestal de la parte federal.

Con respecto a lo anterior, la Lic. Nidia Ivone Payán Cázarez, Jefe del Departamento Administrativo y Encargada de la Oficina de Representación del INPI, informa que están en espera de la formalización de los recursos federales y, derivado de ello, la protocolización del Acuerdo de Coordinación del Programa.

El Lic. Rafael Mata Márquez informa que el Lic. Juan Carlos Loera de la Rosa, Delegado Federal en el Estado, ha estado atento en el desarrollo de la formalización del citado Acuerdo e informa que ya se envió la Propuesta a oficinas centrales del INPI y se está en espera de que la próxima semana se defina el techo presupuestal del PROII (**Anexo 3**).

El Lic. Juan Paulo Romero Reynaga, Director de Políticas Públicas de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas notifica que de acuerdo con las Reglas de Operación 2019, la COEPI queda como Dependencia Estatal Responsable del programa.

#### **e) SALUD / SCOP**

La Dra. Laura Marina Bustamante Campos, Subdirectora de Planeación de la Secretaría de Salud expone que se aprobaron \$16,988,007.00 en cuatro municipios de acuerdo a la siguiente distribución:

HC	Gpe y Calvo	\$9,453,383
CESSA	Batopilas	\$3,634,583
CS	Uruachi	\$3,053,060
CS	Maguarichi	\$ 846,981



Asimismo, informa que, de este recurso, se autorizó una inversión de \$13,202,947.00 para el equipamiento de 4 unidades médicas que consiste en equipo médico, instrumental médico, mobiliario médico y mobiliario administrativo; del mismo modo, informa que ya están hechas las requisiciones y está por lanzarse la convocatoria para las licitaciones.

En cuanto a la parte de obra pública, el Arq. Briones, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, informa que se autorizó un monto de \$3,785,060.00 y que ya se cuenta con el oficio de suficiencia presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda para el Hospital Comunitario (HC) de Guadalupe y Calvo y el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en Batopilas y que se encuentran en proceso de elaboración los expedientes para continuar con el proceso de licitación; además, el Ing. Enrique Marcos Medrano Mendoza, Director de Obras Públicas, informa que espera que el proceso de licitación concluya a más tardar la primera semana de junio, con el fin de contar con un periodo de ejecución de tres meses para su conclusión.

**f) JCAS**

La Lic. Graciela Alejandra Silva Muela, Jefe del Departamento de Evaluación y Planeación de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) expone que mediante oficio DT-227/2019 con fecha de 25 de marzo de 2019, la Dirección Técnica de la JCAS solicitó la aprobación de recursos para la obra "Rehabilitación del acueducto de agua potable en Recowata", municipio de Bocoyna,, con la siguiente estructura financiera:

<b>ESTATAL (FISE 2019)</b>	<b>JCAS</b>	<b>TOTAL</b>
\$4,000,000	\$1,873,657	\$5,873,657

Asimismo, que con oficio número DT-220/2019 con fecha 21 de marzo de 2019, se solicitó la aprobación del recurso para la obra "rehabilitación de la planta potabilizadora de 5 lps" en San Juanito, municipio de Bocoyna con la siguiente estructura:

<b>ESTATAL (FISE 2019)</b>	<b>JCAS</b>	<b>TOTAL</b>
\$3,000,000	\$574,821	\$3,574,821

El recurso adicional al aprobado en COPLADE lo aporta la JCAS con recursos propios.

Finalmente, informa que estas obras ya se encuentran licitadas y contratadas desde el día 14 de mayo y que el día 27 del mes arrancan las obras formalmente; por lo que se espera concluir las a más tardar el mes de noviembre (**Anexo 4**).

#### **g) COESVI**

La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (COESVI), a través del Ing. Javier Rodarte de la Rosa, Director de Planeación, Crédito y Subsidios y Encargado de la Dirección Técnica, expone que de la inversión total aprobada para el Programa de Vivienda 2019, por un monto de 59 millones 500 mil pesos en colonias marginadas, 17 millones de pesos corresponden a la ciudad de Chihuahua, 8 millones quinientos mil pesos a ciudad Cuauhtémoc y 34 millones de pesos a ciudad Juárez; con un total de 700 acciones para ampliación de vivienda, correspondiente a cuartos, cocinas y baños.

De las 200 acciones autorizadas originalmente para Chihuahua, se tienen contempladas 208 acciones para 167 viviendas, lo cual no modifica el costo original autorizado de 17 millones de pesos.

Asimismo, el Ing. Rodarte comenta que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOC) en coordinación con la COEPI, efectuaron el censo de las personas beneficiarias e hicieron llegar la documentación a la COESVI para la elaboración de los expedientes técnicos y su aprobación en la Secretaría de Hacienda y, con ello, estar en posibilidad de arrancar con el proceso licitatorio a más tardar el día 1 de junio.

En el caso de Cuauhtémoc, se han recibido 94 viviendas con 98 acciones de las 100 acciones autorizadas, de las cuales ya se elaboraron los presupuestos para la integración del expediente técnico y están en espera de la aprobación de la Secretaría de Hacienda para continuar con el proceso de licitación.

Para Juárez, se tienen contempladas 400 acciones; sin embargo, aún no se cuenta con las cédulas, ni con beneficiarios para llevar a cabo el presupuesto correspondiente; e informa que la Secretaría de Desarrollo Social asume el compromiso de que el día 30 de mayo se entregue la documentación correspondiente al censo de las personas beneficiarias, con el propósito de enviar a la Secretaría de Hacienda el expediente técnico para su correspondiente aprobación.

Asimismo se informa que se encuentra en espera de que el Municipio de Juárez legalice los terrenos de las familias beneficiarias y continuar con el proceso de validación.

Asimismo comenta que el 30 de mayo esperan contar con todos los presupuestos con el fin de enviarlos a la Secretaría de Hacienda para su aprobación y arrancar con el proceso de licitación de manera inmediata.

El Ing. Mario Alonso García Durán, Director de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda, expone que tiene conocimiento por parte del Ing. José Luis Venegas Aguirre, Jefe del Departamento del Área Técnica de la COESVI, que se han presentado problemas con el sistema para la captura de la información de los expedientes técnicos, por lo que les sugiere que éstos sean entregados de manera física para continuar con el proceso de aprobación, en tanto sea resuelto el problema.

La Lic. Denisse Salazar Gonzalez, Jefa del Departamento de Inclusión Social menciona, que con respecto a Guadalupe y Calvo y Batopilas, inicialmente se les aprobó en Asamblea Plenaria del COPLADE un monto de \$2,000,000 para Mejoramiento de Vivienda en comunidades rurales; sin embargo, se concluyó que hacía falta viviendas para uso comunitario, por lo que solicitan la construcción de 20 acciones, con un costo unitario de 80,000 para personal docente y de salud, así como para niños y niñas que van a la escuela. Además, menciona que se podría iniciar con el proceso licitatorio en la segunda quincena de junio y que la mano de obra será a cargo de los habitantes de la comunidad beneficiada y la COESVI entregaría los materiales y que en julio inicie su construcción.



En su intervención, el Ing. Jesús Humberto González Lerma y la Dra. Ana Luisa Canseco Lajas, comentan que es necesario que exista al menos un cuarto en el terreno para poder considerarlo como Mejoramiento de Vivienda, para ello, la Lic. Denisse Salazar informa que la mayoría de ellas son viviendas abandonadas y que requieren ser mejoradas.

El Ing. Rodarte de la COESVI, expresa que al momento de levantar los presupuestos en campo, se validaría si son sujetos del Programa de Mejoramiento de Vivienda.

#### **h) SEyD**

El Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Director de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), expone que la propuesta de inversión aprobada fue por un monto total de \$25,084,734.62 para la construcción de 34 espacios educativos en 4 municipios que beneficiarán a 6,381 personas, así como la rehabilitación y mejoramiento de 6 espacios educativos en 4 municipios en beneficio de 2,375 personas.

La SEyD por medio de la Dirección de Planeación y Evaluación envió oficio número DPE-IE/194/2019 con fecha 9 de mayo de 2019 para solicitar el ajuste de los montos aprobados en COPLADE, en el cual se tiene un saldo a favor de \$1,838,901.64.

El Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Director de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación y Deporte manifiesta que de las 24 obras consideradas en la propuesta de inversión FISE, para la construcción de espacios educativos en 4 municipios, 2 de ellas, ubicadas en Juárez y Guadalupe y Calvo, requieren ser modificadas por cuestiones de inseguridad y posibles inundaciones, respectivamente; para ello se coordinarían la SEyD y el ICHIFE (Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa), con el propósito de sustituir dichas obras, asimismo, manifiesta que ya se cuenta con un posible universo de obras para su sustitución, las cuales se presentarán en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

Asimismo, la SEyD por medio de la Dirección de Planeación y Evaluación envió solicitud número DPE-IE/194/2019, con fecha 9 de mayo de 2019 a la Secretaría de Hacienda, con el propósito de realizar un ajuste de los montos aprobados en COPLADE, en el cual se tiene un saldo a favor de \$1,838,901.64 se utilizará en las obras de la propuesta de la próxima reunión arriba mencionada.

Con respecto a las 17 obras en las que participa el ICHIFE como ejecutor, cuyo monto de inversión es de \$5,051,277.65, ya están aprobadas por la Secretaría de Hacienda y se encuentran en proceso de contratación.

#### **i) SDM**

El Lic. Carlos Morales Castro, Director de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Desarrollo Municipal (SDM), menciona que el total de recursos FISE autorizados en Asamblea Plenaria del COPLADE originalmente es de \$33,577,477 para un total de 15 obras; de las cuales se agregaron 4 obras más y se canceló 1, para un total de 18 obras.

De estos recursos autorizados, a la fecha la Secretaría de Hacienda ha aprobado 12 obras por un total de \$26,076,571 de recursos estatales. De las cuales una de ellas ya inició su ejecución (sistema de alcantarillado sanitario en la comunidad de El Limón, municipio de Chínipas) y las 11 obras restantes a partir del mes de junio; el Lic. Morales informa que de estas 12 obras se obtuvo un ahorro de \$600,097.20.

Asimismo comenta que al municipio de Carichí se le aprobaron originalmente 3 millones de pesos de FISE para ser empatados por otros 3 millones con recurso FISM para la rehabilitación y ampliación de la Laguna de Oxidación en Carichí; además, menciona que el pasado 25 de abril el Presidente Municipal solicitó el cambio de priorización de obras debido a un incendio que tuvo lugar en el albergue indígena, ubicado en la cabecera municipal; por lo tanto, debido a que las Reglas de Operación del Fondo consideran tanto a la Laguna de Oxidación como al Albergue, como obra Complementaria, tienen agotado el 15% del recurso del Municipio en este rubro, por lo tanto, decide invertir los 3 millones autorizados en 4 obras de agua potable y alcantarillado sanitario de incidencia Directa en lugar de la laguna de oxidación.

Con respecto a la obra de Escuela de Artes y Oficios en la cabecera municipal de Guachochi, se informa que se encuentra pendiente la emisión del oficio de aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda, ya que existe una observación jurídica en cuanto a que el terreno no cuenta con la debida acreditación de la propiedad.

### **PUNTO 3. Reprogramación y cancelación de obras.**

- 1) En el concepto de equipamiento de comedores escolares, COEPI solicita por medio de oficio número COEPI-DPP/040/2019 del 10 de mayo del presente, cambiar las localidades de Mesa de Recayna, municipio de Bocoyna; la Matanza, municipio de Guadalupe y Calvo y Las Trojas, municipio de Uruachi por las poblaciones de Sojahuachi, municipio de Bocoyna; Pinos Altos, municipio de Guadalupe y Calvo y Boquimoba, municipio de Guachochi.
- 2) En el concepto de construcción de comedores escolares, COEPI solicita por medio de oficio número COEPI-DPP/038/2019 del 10 de mayo del presente el cambio de Mesa del Frijolar del Mpio. de Morelos por Boquimoba del Mpio. de Guachochi.
- 3) La SDM menciona que al municipio de Carichí se le aprobaron \$6,000,000 para la rehabilitación de la laguna de oxidación en la cabecera municipal; por medio de oficio del 25 de abril del presente, el municipio solicita que se cancele la obra anteriormente descrita y que el recurso se re programe en las siguientes obras:

<b>OBRA</b>	<b>APORTACIÓN ESTATAL (FISE)</b>	<b>APORTACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>TOTAL</b>
Ampliación red de agua potable en Napuchi, etapa 2	684,585.99	684,585.99	1'369,197.98
Red de agua potable en Basoneachi	1'126,173.34	1'524,766.58	2'650,939.92
Red de alcantarillado sanitario y ampliación red de atarjeas y descargas domiciliarias en el Sauz	715,056.28	715,056.28	1'430,112.56

Red de alcantarillado sanitario y ampliación red de atarjeas y descargas domiciliarias en Ciénega de Ojos Azules	474,184.39	474,184.40	948,368.79
<b>TOTAL</b>	<b>3'000,000.00</b>	<b>3'398,593.25</b>	<b>6,398,593.25</b>

El recurso adicional de 398,593.25 al aprobado en COPLADE lo aportará el municipio con recursos propios.


#### **PUNTO 4. Toma de acuerdos**

Los integrantes del Grupo de Trabajo del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades manifiestan su aprobación unánime en lo expresado por cada uno de los participantes.


#### **PUNTO 5. Asuntos Generales**

El Maestro Rafael Lucero Ortiz, Director de Política y Planeación Social de la Secretaría de Desarrollo social, manifiesta su interés en que el Estado ejerza la facultad de actualizar las zonas de atención prioritaria, ya que el censo del INEGI se realiza cada 10 años.

Que, en la próxima presentación del Presupuesto ante el Congreso del Estado, se incluya la petición anteriormente mencionada.



**Ing. Mario Alonso García Durán**  
**Director de Programas de Inversión**  
**Secretaría de Hacienda**



**Lic. Rafael Mata Márquez**  
**Secretario Técnico del Grupo de**  
**Trabajo FISE.**  
**Delegación de Programas para el**  
**Desarrollo del Gobierno Federal**





Chihuahua

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL FISE

COPLADE

23 DE MAYO 2019

ANEXO 1

OSCAR SANCHEZ SOLIS	COESDI JEFE DAFD DE SUPERVISIÓN	
Samuel Trujillo Schiaffino	SEYD Director de Planeación y Evaluación	
Carlos Morales Castro	Dir. Fortalecimiento Mpal	
Humberto Alonso García Durán	Director de Programas de Inversión Secretaría de Hacienda	
Humberto Alonso Nieto Chávez	DIF Estatal - Dir de Alimentación Seguimiento a la Operación Res. Alm.	
ENRIQUE ARCALES MENDOZA	SCOP / DOP	
JULIO CESAR BRIONES ALONSO	SSCH / SUBDIR. DE OBRAS Y CONSERVACION	
Rafael Luciano Ortiz	SDS / DIR. Alumacón	
JUAN HUMBERTO GONZALEZ VERDEMA	SENA HDA / ASISTENTE TECNICO	
Ma. Lizeeth Diaz Nolasco	ICATIFE	
Ana Luisa Canseco Rojas	CEG	





Chihuahua

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL FISE  
COPLADE

23 DE MAYO 2019

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Paolo Romero Melina	CEP Dirección de Políticas Públicas	
Ima Villalobos Leya	Jefa Depto Apoyo a Organismos	
Francisco Alfredo Flores Aguirre	Director Operación Regional OAS	
Dra Laura Marina Bustamante C.	Subdirectora FUSVENGO SSGH	
Jesús López Ramos	encargado del PROIS, del INPI, Chihuahua	
Nidia Lucene Payan Cazarez	JEFE ADMINISTRATIVO INPI	
Rafael Mata Merguez	Apoyo Administrativo DPD.	
Ulmar Juarez Pentena	Enlace Delegación Bienestar	
Javier Rodrik de la Rosa	Director de Planeación OAS	
Graciela Alejandra Silveira Muelo	Jefe del Dpto. de Planeación JCHS	

# DIF ESTATAL

**FISE 2019**

ANEXO 2



RESUMEN DE  
OBRAS

MUNICIPIO	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS	INVERSIÓN
ASCENSIÓN	2	\$123,727.68
BALLEZA	5	\$317,798.64
BATOPILAS	6	\$480,000.00
BOCOYNA	7	\$359,910.72
CARICHI	1	\$80,000.00
CHINIPAS	4	\$289,380.64
GUACHOCHI	6	\$443,727.68
GUADALUPE Y CALVO	10	\$564,690.32
GUAZAPARES	3	\$224,690.32
GUERRERO	1	\$73,097.00
JIMÉNEZ	1	\$80,000.00
MORELOS	3	\$224,690.32
MORIS	5	\$180,000.00
NONOAVA	3	\$167,455.36
TEMOSACHIC	4	\$204,789.64
URIQUE	4	\$246,223.74
URUACHI	1	\$19,817.94
<b>Total general</b>	<b>66</b>	<b>\$4,080,000.00</b>

# PROCESO DE LICITACIÓN

- JUNTA DE ACLARACIONES
  - 08 DE MAYO DE 2019
- ENTREGA DE MUESTRAS
  - 21 DE MAYO DE 2019
- PROPUESTA TÉCNICA
  - 22 DE MAYO DE 2019
- FALLO
  - 28 DE MAYO DE 2019



# CALENDARIO DE ENTREGAS POR PARTE DE PROVEEDOR

SEMANA	SEMANA DEL 3 AL 7 DE JUNIO	SEMANA DEL 17 AL 21 DE JUNIO	SEMANA DEL 1 AL 5 DE JULIO	SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO	SEMANA DEL 26 AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE	TOTAL DE ARTÍCULOS A ENTREGAR
CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS	14	13	13	14	12	66



PROYECTO DE ANEXO 1, DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN DE OBRAS 2019 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII) ANEXO 3

No. de obra	Dependencia Ejecutora	Subproyecto	Nombre de obra	Información de la obra, proceso o acción			CD	Estado	Municipal	Personas	Del Proyecto U. de medida		Por estar en 2019		Beneficiarios Totales (Hombres Mujeres)	Público beneficiario estimado (Hombres Mujeres)	Descripción de las obras (Prioridades parciales e ítems)			
				Región	Localidad (Rt.)	Municipio (Rt.)					Caridad	%	Caridad	%						
001	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	EDIFICACION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO (TERCERA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANJOSE VALENUELA EN EL MUNICIPIO DE CHIAPAS	TARAHUMARA	020 CHIAPAS	020 CHIAPAS	52.99%	27.01%	20.00%	0.00	SISTEMA	1.00	71.02%	23.96%	0.250	100.00%	302	279	210	1. RED DE ALICANTARILLADO (28.94%) 2. DESCARGAS DOMICILIARES (28.94%) 3. OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LAS CASAS DE ALICANTARILLADO (71.02%) PRESIDENCIA ELECTIVA: 1. RED DE ALICANTARILLADO (0.00%) 2. DESCARGAS DOMICILIARES (0.00%) NOTA: LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIAPAS HA SOLICITADO A LA JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CHIAPAS (JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)
002	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIAPAS	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUASACHEN EN EL MUNICIPIO DE CHIAPAS	TARAHUMARA	020 DHIAPAS	040 GUASACHEN	53.76%	46.24%	2.206.913.40	0.00	SISTEMA	1.00	0.00%	100.00%	1.000	100.00%	55	69	210	1. OBRAS DE CAPTACION. 2. LINEA DE CONDUCCION. 3. TANQUE DE OPERACION TIPO CASITA DE OPERACION TIPO 4. PROTECCION CON MALLA OCLONICA EN LA LINEA DE CONDUCCION. 5. LINEA DE CONDUCCION. 6. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE MANPOSTERA DE 10 M3. 7. RED DE DISTRIBUCION.
003	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAGUNA JUANOTA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA	TARAHUMARA	007 BALLEZA	090 LAGUNA JUANOTA	59.87%	40.13%	3.769.493.33	0.00	SISTEMA	1.000	0.00%	100.00%	1.000	100.00%	147	133	210	1. OBRAS DE CAPTACION. 2. EQUIPO ELECTROICO. 3. CASITA DE OPERACION TIPO 4. PROTECCION CON MALLA OCLONICA. 5. EQUIPO DE CLORACION. 6. LINEA DE CONDUCCION TIPO 7. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE MANPOSTERA DE 50 M3 8. RED DE DISTRIBUCION
004	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TATAHUCHEN EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI	TARAHUMARA	027 GUACHOCHI	240 BASOCHEN DE TATAHUCHEN	57.15%	42.85%	696.775.70	0.00	SISTEMA	1.000	0.00%	100.00%	1.000	100.00%	29	24	210	1. OBRAS DE CAPTACION MANANTIAL. 2. CASAS DE OPERACION DE VALVULAS 3. LINEA DE CONDUCCION. 4. TANQUE DE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE MANPOSTERA 5. RED DE DISTRIBUCION
005	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CIGARRABE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI	TARAHUMARA	027 GUACHOCHI	307 BASOCHEN DE CIGARRABE	52.26%	47.74%	310.480.79	0.00	SISTEMA	1.000	0.00%	100.00%	1.000	100.00%	49	53	210	1. OBRAS DE CAPTACION. 2. EQUIPO SOLAR DE BOMBO. 3. CASAS DE OPERACION DE VALVULAS 4. LINEA DE CONDUCCION. 5. TANQUE DE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE MANPOSTERA DE 10 M3 6. RED DE DISTRIBUCION

PRESENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	TARAHUMARA	029 GUADALUPE Y CALVO	074 AGUA AMARILLA	IT C	10,253,464.25	5,511,994.76	3,855,777.20	2,516,022.86	0.00	507,564.8	1,000	0.00%	100.00%	1,000	100.00%	192	210	1. OBRAS DE CAPTACION No. 1 2. OBRAS DE CAPTACION No. 2 3. EQUIPAMIENTO SOLAR SOLAR DE BOMBEO EN CAPTACION No. 1 4. CASETA DE OPERACION TIPO I EN BOMBEO EN FUENTE DE CAPTACION 5. PROTECCION CON MALLA COLOMICA EN PANELES SOLARES EN EQUIPO No. 1 Y No. 2. 6. EQUIPO DE CONDUCCION EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO No. 1 Y No. 2. 7. LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD Y BOMBEO EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO No. 1 Y No. 2. 8. TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPUESTERA DE 100 M3. 9. TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPUESTERA DE 30 M3. 10. TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPUESTERA DE 30 M3. 11. TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPUESTERA DE 30 M3. 12. TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPUESTERA DE 30 M3. 13. RED DE DISTRIBUCION
	SC	CONSTRUCCIÓN	TARAHUMARA	029 GUADALUPE Y CALVO	074 LA LLA COLORADA	IT C	14,516,067.79	7,480,177.21	3,667,677.38	2,815,213.62	0.00	SISTEMA	1,000	0.00% <td>100.00% <td>1,000</td> <td>100.00% <td>41</td> <td>180</td> </td></td>	100.00% <td>1,000</td> <td>100.00% <td>41</td> <td>180</td> </td>	1,000	100.00% <td>41</td> <td>180</td>	41	180	
	SC	CONSTRUCCIÓN	TARAHUMARA	029 GUADALUPE Y CALVO	074 LA LLA COLORADA	IT C	7,638,236.14	4,044,537.33	2,002,407.68	1,537,251.23	0.00	SISTEMA	1,000	0.00% <td>100.00% <td>1,000</td> <td>100.00% <td>41</td> <td>210</td> </td></td>	100.00% <td>1,000</td> <td>100.00% <td>41</td> <td>210</td> </td>	1,000	100.00% <td>41</td> <td>210</td>	41	210	
	SC	CONSTRUCCIÓN	TARAHUMARA	046 MORELOS	017 SANTA ANA	IT C	10,244,427.74	5,428,666.04	2,793,827.19	2,068,887.56	0.00	SISTEMA	1,000	0.00% <td>100.00% <td>1,000</td> <td>100.00% <td>117</td> <td>210</td> </td></td>	100.00% <td>1,000</td> <td>100.00% <td>117</td> <td>210</td> </td>	1,000	100.00% <td>117</td> <td>210</td>	117	210	
	SC	CONSTRUCCIÓN	TARAHUMARA	068 UNIQUE	1578 EL METATE	IT C	10,377,527.16	5,499,249.66	2,892,772.07	2,075,656.43	0.00	SISTEMA	1,000	0.00% <td>100.00% <td>1,000</td> <td>100.00% <td>45</td> <td>210</td> </td></td>	100.00% <td>1,000</td> <td>100.00% <td>45</td> <td>210</td> </td>	1,000	100.00% <td>45</td> <td>210</td>	45	210	
	SC	CONSTRUCCIÓN	TARAHUMARA	088 BATOPAS	901 LAS BREAS	IT C	5,777,586.72	3,051,726.44	1,562,442.94	1,155,537.35	0.00	SISTEMA	1,000	0.00% <td>100.00% <td>1,000</td> <td>100.00% <td>54</td> <td>210</td> </td></td>	100.00% <td>1,000</td> <td>100.00% <td>54</td> <td>210</td> </td>	1,000	100.00% <td>54</td> <td>210</td>	54	210	
							96,571,287.72	50,445,986.25	25,812,000.12	15,114,271.65	0.00	No. DE OBRAS	11,000					1,872	1,255	
								53.99%	37.01%	20.0%										
								2,687,740.73	0.00	0.00	0.00	INFORME	10,000	0.00% <td>100.00% <td>1,000</td> <td>100.00% <td></td> <td>210</td> </td></td>	100.00% <td>1,000</td> <td>100.00% <td></td> <td>210</td> </td>	1,000	100.00% <td></td> <td>210</td>		210	
							96,426,481.65	50,392,026.76	25,812,000.12	15,114,271.65	0.00									

ENCARGADO DE LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL INPIEN CHIHUAHUA

EL ASISTENTE DEL TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL INPIEN CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS POR DISPOSICIÓN DEL NUMERAL CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ASÍ COMO DEL CONVENIO COORDINADO Y CONVOCADO DE FECHA 18 DE ENERO DE 2019 FIRMA LA LIC. NIDIA IVONE PAYAN CAZAREZ JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE REPRESENTACION EN CHIHUAHUA

ENCARGADO DE LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL INPIEN CHIHUAHUA

EL ASISTENTE DEL TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL INPIEN CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS POR DISPOSICIÓN DEL NUMERAL CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ASÍ COMO DEL CONVENIO COORDINADO Y CONVOCADO DE FECHA 18 DE ENERO DE 2019 FIRMA LA LIC. NIDIA IVONE PAYAN CAZAREZ JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE REPRESENTACION EN CHIHUAHUA

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

DR. ARTURO FUENTES VELEZ  
SECRETARIO DE HACIENDA

LIC. NIDIA IVONE PAYAN CAZAREZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*