

ANEXO II

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|--|--------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------|--|---|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Acumulados al Trimestre | | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Generados | Ejercidos | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| CHIHUAHUA RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS Y REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | 57,600,000 | 43,867,374 | 43,867,374 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | 4.02 | 0.00 | 0.0% | |
| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | CAMINO SAN VICENTE - MAGUARICH DEL KM. 8+000 AL KM. 20+000 | #1-MAGUARICH | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | #10074 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 706 | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 8YB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 57,600,000 | 43,867,374 | 43,867,374 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.02 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA INICIARÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012, SE HA TRAMITADO EL ANTICIPO |