

ANEXO II  
 I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>CHIHUAHUA RECURSO 2012</b>																								
<b>SUBSIDIOS Y REGISTROS</b>																								
	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN												75,600,000	57,575,929	57,575,929	0	0.0%	0	0		0.00	0.00	0.0%	
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)</b>																								
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
4522	CAMINO E.C. KM. 06+000 SAN JUANITO - BASASEACHI - URUACHI - ROCORUYO - DEL KM. 0+000 AL KM. 51+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 1+000 AL KM. 11+000	SI-URUACHI	COSBERTURA MUNICIPAL	RURAL	060203	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1144	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	75,600,000	57,575,929	57,575,929	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	LA OBRA INICIARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012, SE HA TRAMITADO EL ANTICIPO.