

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																	
EJERCICIO FISCAL:		2009															
PERIODO QUE SE REPORTA:		EJERCICIO 2009															
ENTIDAD FEDERATIVA:		8 - CHIHUAHUA															
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
	8-CHIHUAHUA RECURSO 2008																
	SUBSIDIOS (18 REGISTROS)																
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS					744,175,250	744,145,250	744,175,250	744,175,250	100%	6,875,010	6,875,010		3,643.4	3,643.4	100%	
	FIES																
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
11468	CARRETERA LA CASITA- HUEJOTITAN -BALLEZA, CON ORIGEN EN LA CASITA Y RAMALES AL TULE, GRAL. CARLOS PACHECO Y A VALLE DEL ROSARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAM UNICIPAL	15	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	83,500,000	83,500,000	83,500,000	94,848,052	114%	6,811,689	6,811,689	OBRA	1.00	1.00	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCP. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LOS ANEXOS 2 VALIDADOS, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE LOS MONTOS EJERCIDOS SON PUBLICADOS EN LA CUENTA PUBLICA Y EN LA PAGINA DE GOBIERNO Y SON A NIVEL DE OBRA, POR ELLO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO. EN CUANTO A LOS RENDIMIENTOS, ESTAN VALIDADOS PARA PROYECTOS ESPECIFICOS HASTA LOS GENERADOS EN OCTUBRE POR \$6,774,354, EL DIFERENCIAL SON RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE, APLICADOS EN NOVIEMBRE.
11469	VIALIDAD NORTE-SUR TRAMO, KM 0+000 AL KM 5+714, EN TRAMOS PARCIALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	9	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	22,758,115	22,758,115	22,758,115	22,758,115	100%	0	0	KILÓMETRO	2.60	2.60	100%	
11470	PASOS SUPERIORES EN PERIFERICO FRANCISCO R ALMADA: CALLE 38 Y CALLE BUENAVISTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	6	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	70,161,932	70,161,932	70,161,932	65,320,024	93%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCP. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LOS ANEXOS 2 VALIDADOS, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE DEBIDO A QUE LA INFORMACION PUBLICADA EN LA CUENTA PUBLICA SE REFIERE A MONTOS EJERCIDOS Y EN LA PAGINA DE GOBIERNO Y SON A NIVEL DE OBRA, POR ELLO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																	
EJERCICIO FISCAL:		2009															
PERIODO QUE SE REPORTA:		EJERCICIO 2009															
ENTIDAD FEDERATIVA:		8 - CHIHUAHUA															
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
11471	ACCESO NORTE A CIUDAD DELICIAS	21-DELICIAS	COBERTURAM UNICIPAL	14	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,000,000	8,000,000	8,000,000	6,065,122	76%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCP. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN EL INFORME DEL I TRIMESTRE DEL 2010 SE MODIFICARA EL TECHO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA CLAVE DE VALIDACION EN EL ANEXO 2, SEGUN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA. CABE ACLARAR QUE NO HAY RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER. SIN EMBARGO, COMO LOS REGISTROS EN LA CUENTA PUBLICA ESTATAL, ASI COMO EN LOS DIFETENTES INFORMES QUE SE ELABORAN Y PUBLICAN EN LA PAGINA DEL GOBIERNO DEL ESTADO SON A NIVEL DE OBRA, Y SE HACE REFERENCIA A LO REALMENTE EJERCIDO.
11472	DISTRIBUIDOR VIAL EN ACCESO NORTE A CIUDAD DELICIAS: TRAMO: KM. 2+800 AL KM 3+500, INCL. PASO SUP. E ILUM.	21-DELICIAS	DELICIAS	2	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	47,916,075	47,916,075	47,916,075	47,916,075	100%	63,321	63,321	OBRA	1.00	1.00	100%	
11473	CUERPOS LATERALES DE LA CARRETERA JERONIMO-ANAPRA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	21	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	44,330,000	44,330,000	44,330,000	44,330,000	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
11474	PROLONGACION DEL BOULEVARD JUAN PABLO II, TRAMO: AV PEREZ DE LA SERNA A PUENTE INTERNACIONAL LERDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	7	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	80,998,655	80,998,655	80,998,655	79,452,828	98%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCP. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LA INFORMACION DEL ANEXO 2 VALIDADO, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE LOS MONTOS EJERCIDOS SON PUBLICADOS EN LA CUENTA PUBLICA Y PAGINA DE GOBIERNO Y SON A NIVEL DE OBRA, POR ELLO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO.
11475	VIALIDAD DE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL SAN PEDRO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	20	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	11,400,000	11,400,000	11,400,000	7,531,926	66%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCP. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LOS ANEXOS 2 VALIDADOS, D CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE LOS MONTOS EJERCIDOS SON PUBLICADOS EN LA CUENTA PUBLICA Y EN LA PAGINA DE GOBIERNO DEL ESTADO SON A NIVEL DE OBRA, POR ELLO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																	
EJERCICIO FISCAL:		2009															
PERIODO QUE SE REPORTA:		EJERCICIO 2009															
ENTIDAD FEDERATIVA:		8 - CHIHUAHUA															
Folio Revisad o	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
	1					2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
11476	CARRETERA ENTRONQUE (SUECO-JANOS)-SAN LORENZO-SANTA CLARA-ENTRONQUE (CARRETERA KM. 62-EL TERRERO) EN TRAMOS PARCIALES	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	22	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	44,800,000	44,800,000	44,800,000	51,668,320	115%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCP. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LOS ANEXOS 2 VALIDADOS, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE EL MONTO EJERCIDO ES EL PUBLICADO EN LA CUENTA PUBLICA Y EN LA PAGINA DE GOBIERNO A NIVEL DE PROYECTO, POR ELLO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO.
11477	CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA, EN TRAMOS PARCIALES	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	23	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	39,000,000	39,000,000	39,000,000	39,000,000	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	EL AVANCE FISICO SE REFIERE A LA META PROGRAMADA CON FIES
11478	CARRETERA: ENTRONQUE KM 60.6 (CARRETERA: CUAUHEMOC-GOMEZ FARIAS)-EL PORVENIR DE BACHINIVA (KM 0+000 A KM 9+020) EN TRAMOS PARCIALES	6-BACHÍNIVA	EL PORVENIR	4	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,241,218	4,241,218	4,241,218	4,241,218	100%	0	0	KILÓMETRO	1.00	1.00	100%	
11479	CARRETERA SAN JUANITO-BASASEACHI, EN TRAMOS PARCIALES	9-BOCOYNA	COBERTURAM UNICIPAL	16	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	65,748,724	65,748,724	65,748,724	66,413,686	101%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCP. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LOS ANEXOS 2 VALIDADOS, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE EL MONTO EJERCIDO ES PUBLICADO EN LA CUENTA PUBLICA Y EN LA PAGINA DE GOBIERNO DEL ESTADO A NIVEL DE OBRA, POR ELLO SE REGISTRO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO.
	RECONSTRUCCIÓN																
11480	CARRETERA LA QUEMADA-LAZARO CARDENAS DEL KM 14+500 Y EL KM 24+500, EN TRAMOS PARCIALES	17-CUAUHTÉMOC	LA QUEMADA	19	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,188,225	8,188,225	8,188,225	1,545,395	19%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCP. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LOS ANEXOS 2 VALIDADOS, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE EL MONTO EJERCIDO ES PUBLICADO EN LA CUENTA PUBLICA Y EN LA PAGINA DE GOBIERNO A NIVEL DE OBRA, POR ELLO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO.
	AMPLIACIÓN																

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																	
EJERCICIO FISCAL:		2009															
PERIODO QUE SE REPORTA:		EJERCICIO 2009															
ENTIDAD FEDERATIVA:		8 - CHIHUAHUA															
Folio Revisad o	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
	1					2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
11481	AMPLIACION DEL PERIFERICO FRANCISCO R ALMADA II ETAPA TRAMO KM 5+400 -KM 12+400 (CURVA DE ZOOTECNIA), EN TRAMOS PARCIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	11	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	17,809,959	17,809,959	17,809,959	17,809,959	100%	0	0	KILÓMETRO	2.10	2.10	100%	
	MODERNIZACIÓN																
11482	MODERNIZACION DE LA CARRETERA CUAUHEMOC - GOMEZ FARIAS, TRAMO: ALVARO OBREGON - ENTRONQUE A LA QUEMADA, EN TRAMOS PARCIALES	17-CUAUHTÉMOC	COBERTURAM UNICIPAL	12	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	48,700,000	48,700,000	48,700,000	48,700,000	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
11483	MODERNIZACIÓN DE LA ANTIGUA CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA TRAMO BOULEVARD JUAN PABLO II A LA AUTOPISTA CHIHUAHUA - ALDAMA Y PUENTES GEMELOS DENOMINADOS "FRANCISCO VILLA", EN TRAMOS PARCIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	13	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	34,482,616	34,482,616	34,482,616	34,833,604	101%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCP. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LOS ANEXOS 2 VALIDADOS, D CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE LOS RECURSOS EJERCIDOS SON PUBLICADOS EN LA CUENTA PUBLICA Y EN LA PAGINA DE GOBIERNO Y SON A NIVEL DE OBRA, POR ELLO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO.
11484	MODERNIZACION DEL ACCESO SUR A OJINAGA, AV. TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LAS INSTALACIONES DE LA 3A ZONA MILITAR	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	10	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	16,672,295	16,672,295	16,672,295	16,672,295	100%	0	0	KILÓMETRO	1.70	1.70	100%	
	MANTENIMIENTO																
11485	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES NO FIDEICOMITIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAM UNICIPAL	17	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	95,467,436	95,437,436	95,467,436	95,068,631	100%	0	0	KILÓMETRO	3,622.0	3,622.0	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCP. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LOS ANEXOS 2 VALIDADOS, D CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO.CABE ACLARAR QUE LOS RECURSOS EJERCIDOS SON PUBLICADOS EN LA CUENTA PUBLICA Y EN LA PAGINA DE GOBIERNO Y SON A NIVEL DE OBRA, POR ELLO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO.