

ANEXO II

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																								
CONVENIOS 1 REGISTROS																								
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN											100,000,000	100,000,000	100,000,000	34,649,655	34.6%	2,402,261	0		1.00	0.38	38.0%		
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
4562	AEROPUERTO REGIONAL BARRANCAS DEL COBRE	8-SOCOMPA	CRCEL	URBANO	800466	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ACROPUERTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRA PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		8-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 608-CENTRO SCT CHIHUAHUA	100,000,000	100,000,000	100,000,000	34,649,655	34.6%	2,402,261	0	OBRA	1.00	0.38	38.0%	AL 31 DE MARZO DE 2012