





Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas





Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Construcción de Tramos Carreteros
Octubre 1998 - Septiembre 2004

Nombre de la obra	Total		
	Inversión en miles de \$	Meta Alcanzada	
		km.	km./Equiv. (5)
Carretera Creel - San Rafael	20,433.49	14.57	14.57
Carretera Mesa del Huracán - El Largo	4,004.95	1.98	1.98
Carretera Parral - Límite del Estado, tramo: Palmilla - El Granillo	10,294.40	4.37	11.86
Carretera Coordinada 45 en Ejido Meoqui.	900.71	10.76	10.76
Modificación de la curva Chupaderos en la carretera Parral - Jiménez	1,284.46	1.00	1.29
Modificación de la curva Doña Chana en la Carr: Camargo - Boquilla	740.22	1.00	1.29
Carretera de Acceso a Campos Menonitas 102 y 103	6,472.43	7.60	8.69
Libramiento en Cd. Aldama	12,686.97	5.70	10.18
Acortamiento Flores Magón - Galeana	148,249.14	61.00	78.43
Carretera de Acceso a Pista El Zorrillo y El Pinito	15,631.41	7.30	7.30
Carretera Saucillo - Estación Saucillo (dos cuerpos)	4,766.81	5.60	6.00
Carretera ent. Km. 7.1 (Santa Clara - San Lorenzo) Colonia Jagueyes	599.99	3.50	6.50
Segundo cuerpo de la carretera Parral - Jiménez	291,191.86	74.80	96.17
Carretera entronque Km. 84.7 (Carr: Chihuahua - Ojinaga) - entronque Km. 201.1 (Carr: Camargo - Ojinaga)	424,789.20	112.70	193.20
Carretera entronque Km. 334.7 (Carr. Chihuahua - Juárez) - entronque Km. 22.3 (Carr: Juárez - Janos)	178,288.89	28.50	48.86
Carretera Meoqui - Los Jáquez	175.49	2.03	2.03
Obelisco Martín López	3,537.82	0.44	1.01
Carretera Janos - Tres Alamos	3,733.15	8.44	9.65
Acceso al CERESO en Parral	786.43	0.20	0.23
Modernización de la carretera Juárez - Janos, tramo: Glorieta B. Juárez al eje vial Juan Gabriel en Cd. Juárez	65,000.00	2.50	12.87
Carretera Matachí - Ruíz Cortínez y ramal Gómez y Gómez (1)	53,084.10	24.67	31.72
Modificación de curvas en la Autopista Chihuahua - Cuauhtémoc	8,453.97	2.31	2.97
Autopista La Junta - Guerrero y ramales (autopista de dos cuerpos de 11.0 mts . de ancho)	243,730.00	42.74	67.17
Ramales de 8.0 metros de ancho en la autopista La Junta - Guerrero		3.16	3.61
Carretera Buenaventura - Las Cruces	83,905.80	20.00	25.71
Ramal al Tascate en carretera Buenaventura - Cruces		1.60	1.83
Carretera Nuevo Casas Grandes - Casas Grandes y obra de Cajones	8,415.31	3.40	7.77
Carretera Colonia Juárez - Juan Mata Ortiz y ramales a Col. Cuauhtémoc y a Exhacienda de San Diego (2)	56,411.50	26.10	33.55
Acceso a Cd. Madera	14,610.36	1.92	4.39
Construcción del segundo cuerpo y modernización del cuerpo existente de la carretera Cuauhtémoc - Anáhuac (1)	8,175.00	0.60	0.90
Carretera Delicias - Satevó (3)	11,265.89		



Construcción de Tramos Carreteros Octubre 1998 - Septiembre 2004

Nombre de la obra	Total		
	Inversión en miles de \$	Meta Alcanzada	
		km.	km./Equiv. (5)
Carretera entronque Km. 216 (carr: Camargo - Ojinaga) - Manuel Benavides (4)	13,857.38		
Carreteras vecinales construidas en el municipio de Camargo			
Carretera a comunidad San Ignacio	50.37	0.40	0.40
Carretera a comunidad El Tecuan	75.56	0.60	0.60
Carretera a comunidad La Laguna	138.52	1.10	1.10
Carretera a comunidad Alta Vista	188.90	1.50	2.14
Carretera a comunidad de Las Pilas - Leyes de Reforma	210.73	2.00	2.00
Carreteras vecinales construidas en el municipio de Rosales			
Carretera Barranco Blanco - Colonia Santa Rita	377.78	3.00	3.00
Carretera San Valentín - Agua Nueva - Lomas de Pérez	517.60	4.20	4.50
Carretera de Nuevo Acceso a Cabecera Municipal	106.64	0.79	0.79
Carretera Entronque Km. 10+800 camino Delicias - presa Francisco I. Madero.	177.25	1.35	1.35
Carreteras vecinales construidas en el municipio de Cuauhtémoc			
Carretera Cuauhtémoc - Cusihiuriachi	1,072.00	3.00	3.21
Carreteras vecinales construidas en el municipio de Cusihiuriachi			
Carretera Cuauhtémoc - Cusihiuriachi	507.00	1.60	1.71
Carreteras vecinales construidas en el municipio de Santa Isabel			
Ramal a Santa Ana	393.00	0.90	0.96
Carreteras vecinales construidas en el municipio de Meoqui			
Carretera Coordinada 98	355.00	3.00	3.21
Carretera km. 155+700 (Carr: Meoqui - Chih.) - Coordinada 47	183.00	1.50	1.61
Carretera Coordinada 47 - Colonia 10 de Mayo	139.00	1.10	1.18
Carreteras vecinales construidas en el municipio de Saucillo			
Carretera 45 - El Mezquital	142.90	1.00	1.07
Carretera ampliación Ejido Parritas - Puerto del Toro	127.11	0.80	0.86
Total	1,700,239.49	508.33	732.18


(1) .- Obra en proceso con avance estimado a Septiembre.

(2) .- Se reporta avance físico al 100% y avance financiero parcial.

(3) .- Construcción de obras de drenaje en 8.0 Kms., limpieza y despalme de derecho de vía y colocación de cerco metálico en 60 Kms.

(4).- Con 15 km de avance en obras de drenaje y terracerías en inicio de construcción.

(5).- Kilómetros equivalentes a construcción de tramos carreteros de 7 metros de ancho.



Construcción de Obras Urbanas Octubre 1998 - Septiembre 2004

Nombre de la obra	Total	
	Inversión en miles de \$	Meta Alcanzada
Vialidad Los Nogales (Cuerpo lateral Norte y Ent. Carr: Chihuahua - Cd. Juárez)	2,811.54	1.3 km.
Vialidad Los Nogales (Cuerpo lateral Sur)	2,460.46	1.03 km.
Crucero de flujo continuo en Av. Homero, Av. Juventud y Av. Tecnológico en Cd. Chihuahua	2,096.34	19,353 m2.
Pavimentación de calles en Satevó	378.26	686 m2.
Acceso a Unión Ganadera en la Cd. de Chihuahua	716.53	5,133 m2.
Enlace de calle 20 con Boulevard Fernando Baeza en Cd. Cuauhtémoc	97.40	1,568 m2.
Acceso a zona industrial en Cd. Aldama	1,730.40	1.53 km.
Pavimentación de Av. Agricultura en Cd. Delicias	37.31	Escalatorias
Pavimentación de Av. Juárez y calle 3a. En San Juanito	119.84	1.4 km.
Acceso en calle principal en Colonia Jagueyes	900.00	2.5 km.
Modificación de la curva Zootecnia en la Cd. de Chihuahua	2,579.74	0.5 km.
Acceso al hospital neuropsiquiátrico en la Cd. de Chihuahua	715.95	4,825 m2.
Pavimentación de calle Degollado en Meoqui	2,571.91	0.55 km.
Libramiento Luis R. Blanco en Nuevo Casas Grandes	12,332.99	3.4 km.
Pavimentación de calles en Gómez Farías	1,514.03	26,436 m2.
Pavimentación de Av. Juárez en la Cd. de Camargo	2,342.19	9,000 m2.
Pavimentación de Av. Miguel Hidalgo en Ojinaga	2,696.55	9,206 m2.
Ampliación de la carretera paso por San Juanito	570.00	15,080 m2.
Vialidad Río Parral I Etapa.	5,128.84	1.79 km.
Eje vial Juan Gabriel I etapa en Cd. Juárez	19,453.78	2.0 km.
Vialidad Eje Central en Cd. Cuauhtémoc	9,643.79	2.4 km.
Repavimentación de la Av. Teófilo Borunda en la Cd. de Chihuahua	2,237.18	1.33 km.
Vialidad Río Parral II Etapa.	3,131.17	0.81 km.
Eje vial Juan Gabriel II etapa en Cd. Juárez	19,277.87	2.27 km.
Pavimentación de la calle Octava en Ojinaga	3,684.79	0.48 km.
Pavimentación de la Av. de la Juventud en Ojinaga	2,536.86	1.47 km.
Pavimentación de la Av. Río San Pedro en Cd. Delicias	5,480.84	1.89 km.
Pavimentación de la Av. de las Torres en Cd. Delicias	7,674.04	2.13 km.
Pavimentación de la Av. Gustavo Domínguez en Ojinaga	2,211.16	0.64 km.




Construcción de Obras Urbanas Octubre 1998 - Septiembre 2004

Nombre de la obra	Total	
	Inversión en miles de \$	Meta Alcanzada
Pavimentación de la calle Libertad en Ojinaga	4,426.81	0.88 km.
Acceso al Complejo de Seguridad Pública en la Cd. de Chihuahua	10,681.89	2.6 km.
Ampliación de la calle Alvaro Obregón en L. Cárdenas	214.16	0.65 km.
Modernización del entronque en Av. Juárez y Periférico Lombardo Toledano en Cd. Chihuahua	453.78	7,828 m2.
Pavimentación de la calle 10a. en Ojinaga	5,295.56	0.75 km.
Construcción de Acceso a planta Industrial Vitromex en Cd. Chihuahua	8,138.25	2.7 km.
Vialidad Río Parral III Etapa	2,356.92	0.53 km.
Pavimentación de la calle Abraham González en San Guillermo Municipio de Aquiles Serdán	785.78	10,290 m2.
Prolongación de la Av. Teófilo Borunda en la Cd. de Chihuahua (tramo el Reliz - Río Chuviscar) (1)	14,400.00	0.50 km.
Vialidad Río Parral V Etapa	3,390.65	1.09 km.
Acceso al CERESO en Cd. Juárez	2,252.41	1.4 km.
Pavimentación de vialidades en el estadio de Beisbol en la Cd. de Chihuahua (2)	28,600.00	242,550 m2.
Pavimentación de calles Fco. I. Madero, Fco. Portillo, 22 y 22 1/2 en San Guillermo Municipio de Aquiles Serdán (1)	400.00	0.20 km.
Acceso y vialidades perimetrales en planta Electrolux en Cd. Juárez (1)	11,000.00	2.00 km.
Pavimentación de la calle Hidalgo en Camargo	62.96	0.50 km.
Pavimentación de la calle acc. al panteón en Camargo	43.27	0.36 km.
Pavimentación de la calle Perla del Conchos en Camargo	88.58	0.07 km.
Pavimentación de calle Fco. Javier Mina en Rosales	140.31	0.68 km.
Pavimentación de calle Benito Juárez en Rosales	16.54	0.083 km.
Pavimentación de calle Niños Heroes en Rosales	8.75	0.082 km.
Pavimentación de la calle 11 de Septiembre en Rosales	14.17	0.083 km.
Pavimentación de la calle Hilario García en Rosales	16.34	0.082 km.
Pavimentación de la calle Sor Juana Inés de la Cruz en Rosales	16.34	0.082 km.
Pavimentación de la calle Fco. I. Madero en Rosales	16.34	0.082 km.
Total	209,951.57	

(1) .- Obra con avance proyectado a Septiembre.

(2) .- Se reporta avance físico al 100% y avance financiero parcial.



Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Puentes y Obras Diversas
Octubre 1998 - Septiembre 2004

Nombre de la Obra	Total	
	inversión en miles de \$	Meta Alcanzada
Vialidades en el Obelisco Sacramento	1,096.30	4,956 m2.
Reforzamiento del puente Congregación Ortiz en la Carr: Delicias - Congregación Ortiz	99.69	puente
Apoyo a acciones emergentes en varios Municipios	3,359.45	varios
Mantenimiento del puente Internacional Córdoba de las Américas en Cd. Juárez	231.05	obra
Curva de enlace del Periferico Lombardo Toledano y la carretera a Aldama	132.08	156 m2.
Reconstrucción de losas en el canal IV-B del nuevo Campus Universitario	420.95	1,008 m2.
Habilitación de carriles IAVE en casetas de carreteras de cuota	6,019.42	9 obras
Reconstrucción de puente en San José Babícora	421.85	obra
Reconstrucción del puente sobre el Río Casas Grandes en Ascensión	121.82	obra
Reconstrucción del puente sobre el Río Basúchil en el Municipio de Guerrero	467.20	obra
Vado la cantera en el arroyo la tinaja del camino Nuevo Casas Grandes - Altamirano	187.82	50 ml.
Repavimentación de las instalaciones de la Unión Ganadera en la Cd. de Chihuahua	545.36	16,000 m2.
Construcción de obra de drenaje en el km. 25+200 y canalización en el Km. 25+523 de la carretera Cuauhtémoc - Carichí	474.71	obra
Construcción de losas de concreto del Puente Vado de Rosales	204.69	obra
Pavimentación de Aeródromo en Cd. Jiménez	685.87	1.5 kms
Pavimentación del estacionamiento de Recaudación de Rentas y Tránsito	564.19	14,500 m2.
Pavimentación del estacionamiento de las instalaciones de la Unión Ganadera de Chihuahua	1,145.84	17,540 m2.
Pavimentación del estacionamiento y acceso al Estadio de Beisbol de Parral	464.17	55,038 m2.
Sobrecarpeta en estacionamiento de Pensiones Civiles del Estado	203.75	8,200 m2.
Pavimentación de Calles y Andadores de la Feria de Santa Rita	381.96	5,357 m2.
Puente Sobre el Río Florido del camino Camargo - El Floreño	2,856.44	puente
Pavimentación de estacionamiento y acceso de Edificios de Gobierno en Cd Juárez.	877.83	10,114 m2.
Pavimentación de estacionamientos Norte y Sur y Vialidad Interior en la Universidad Tecnológica de Cd. Juárez.	874.05	12,365 m2.
Pavimentación del estacionamiento del Poder Judicial del Supremo Tribunal de Justicia en Cd. Juárez	643.13	14,972 m2.
Construcción de calle de acceso y plataforma del estacionamiento en hangar de Gobierno del Estado en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua	231.22	1,470 m2.
Rehabilitación del pavimento del corredor vehicular que une el estacionamiento del Teatro de los Héroes y al Instituto de la Cultura en la Cd. de Chihuahua	48.54	814 m2.
Pavimentación del Acceso y zona de estacionamiento del CBTIS 197 en Saucillo	208.33	3,965 m2.
Pavimentación de Plaza en el Centro Histórico de la Cd. de Chihuahua	129.48	9,535 m2.
Acceso y Plataforma a Parque Agroindustrial en Cd. Delicias	943.34	56,424 m2.
Pavimentación del estacionamiento del Instituto de Ciencias Biomédicas en la UACJ	574.42	12,519 m2.




Puentes y Obras Diversas

Octubre 1998 - Septiembre 2004

Nombre de la Obra	Total	
	inversión en miles de \$	Meta Alcanzada
Obras de drenaje en el camino Escalón - Estación Carrillo	2,213.88	19 obras
Pavimentación del estacionamiento de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura en la Universidad Autonoma de Cd. Juárez, Chihuahua	885.75	17,355 m2.
Pavimentación del estacionamiento del Edificio contiguo de las nuevas instalaciones de Tránsito en la Cd. de Chihuahua.	252.40	4,393 m2.
Construcción de vialidades y pavimentación de las nuevas instalaciones de la Feria de Santa Rita en la Cd. de Chihuahua	28,225.94	249,269 m2.
Acceso a Planta Industrial Good Year en Cd. Delicias.	677.29	0.58 km.
Pavimentación de las Instalaciones del C.A.B.I.R.	228.30	8,443 m2.
Pavimentación del acceso a la caseta de Inspección Fitosanitaria en el Km. 59+900 de la carretera Chihuahua - Cd. Juárez.	934.09	5,350 m2.
Pavimentación del acceso y plataforma del hangar principal de Gobierno del Estado en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua	78.48	3,664 m2.
Pavimentación del camino de acceso, entronque y vialidades en el Parque Agroindustrial Parral en Hidalgo del Parral	599.78	40,820 m2.
Pavimentación de estacionamiento y vialidades en el Parque de Beisbol en Cd. Delicias	3,063.63	70,300 m2.
Pavimentación de estacionamiento y vialidades en el Parque de Beisbol en Cd. Cuauhtémoc	6,176.20	110,000 m2.
Ampliación de carril, Circuito Interior y Plataformas en Puerto Jerónimo	2,478.48	2.7 km.
Colocación de cerco metálico para delimitar el derecho de vía de la carretera Cuauhtémoc - Anáhuac	512.96	11,000 ml.
Construcción de lavadero en la salida del estacionamiento de la Feria de Santa Rita	204.22	obra
Construcción de obras de drenaje y colocación de cerco metálico en el Libramiento Sur en Ojinaga (1)	3,800.00	2.5 km.
Colocación de cerco metálico para delimitar el derecho de vía de la carretera Cuauhtémoc - La Junta	800.00	28,000 ml.
Rehabilitación del camino Orinda - Congregación Ortiz	1,825.80	5.66 km.
Total	77,572.15	

(1) .- Obra con avance proyectado a Septiembre.



Conservación de tramos carreteros
Octubre 1998 - Septiembre 2004

Nombre de la Obra o del Programa	Inversión Estatal en miles de \$	Meta (km.)	
		Proyecto	Alcanzada
Conservación de Carreteras Alimentadoras		2,601.40	2,601.40
Mantenimiento Menor	440,700.00		
Mantenimiento Mayor	17,150.80		
Carreteras Estatales de Cuota	116,689.21	1,184.00	1,184.00
Fideicomiso Jiménez - Villa Ahumada			
Mantenimiento Menor	187,500.00		
Mantenimiento Mayor	324,900.00		
Conservación de Caminos Rurales	22,403.13	483.90	483.90
Total	1,109,343.14		




Conservación de Carreteras Alimentadoras, de Cuota y Caminos Rurales Octubre 1998 - Septiembre 2004

Carreteras Alimentadoras 2,601.4 km.
* Principales acciones realizadas - Aplicación de sobrecarpeta en 6.1 Km. - Rehabilitación de pavimento en 13 Km. - Aplicación de 2,928 kilómetros de riego de sello. - Colocación de mezcla asfáltica en baches, renivelaciones y perfilados en un volumen de 53,348 m3. - Limpieza y deshierbe de los derechos de vía en una superficie de 19,054 hectáreas. - Ampliación de cortes, abatimiento de taludes y conformación del derecho de vía en 1,422,688 m3. - Colocación de 103,127 piezas de señalamiento vertical. - Aplicación de 24,752 Kilómetros de pintura de raya en pavimento para delimitar los carriles de circulación. - Se colocaron 113,845 vialetas.

Caminos Rurales 483.9 km.
* Principales acciones realizadas - Rastreo de 3,759 kilómetros - Recargue de revestimiento en 187,443 m3. - Colocación de 900 piezas de señales informativas en las principales comunidades. - Remoción de derrumbes en 26,821 m3.

Carreteras de Cuota 1,184 km.
* Principales acciones realizadas - Rehabilitación de 804.15 kilómetros con colocación de mezcla asfáltica. - Colocación de 5,816 m2. de concreto hidráulico en pavimento. - Aplicación de 713 kilómetros de riego de sello. - Construcción del Paso Superior Saucillo, con un avance del 60%. - Ampliación del cuerpo de 7 a 11 metros. en el tramo Sueco - Villa Ahumada en 20 km. con un avance del 24%. - Modificación de curva en el km. 42+000 de la autopista Chihuahua - Cuauhtémoc. - Modificación de entronque Santa Lucía en el km. 90+000 de la Autopista Chihuahua - Cuauhtémoc, incluyendo su iluminación. - Limpieza y deshierbe de los derechos de vía en una superficie de 18,030 hectáreas. - Ampliación de cortes, abatimiento de taludes y conformación del derecho de vía en 1,436,244 m3. - Colocación de señalamiento vertical 36,119 piezas. - Se aplicaron 20,077 kilómetros de pintura en raya de pavimento para delimitar los carriles de las autopistas. - Se colocaron 221,057 vialetas. - Colocación de cerco en el dercho de vía en 310 km. - Colocación de malla para protección de taludes 34,137 m2. - Iluminación de entronques (Distribuidor vial Jiménez, Bufalo, Altavista, Conchos, Las Varas y Sacramento (km. 18 y 31))



Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Construcción de Tramos Carreteros Octubre 2003 - Septiembre 2004


Nombre de la obra	Meta del proyecto (km.)	Meta realizada a Septiembre de 2003 (km.)	Monto ejercido a Septiembre 2003	Total (Oct. 03 - Sep. 04)	
				Inversión en miles de \$	Meta alcanzada (km.)
Carretera Chihuahua - Ojinaga, tramo: km 84.7 (carretera Chihuahua - Ojinaga) - km 201.1 (carretera Camargo - Ojinaga)	112.70	104.10	394,033.40	30,755.80	8.60
Autopista La Junta - Guerrero y Ramales (1)	45.90	28.16	104,480.20	139,249.80	17.74
Modernización de la carretera Juárez - Janos, tramo: Glorieta Benito Juárez al eje vial Juan Gabriel y paso superior sobre las vías del ferrocarril línea "A" en. Cd. Juárez	2.50	1.00	23,403.60	41,596.40	1.50
Carretera Ruíz Cortínez - Matachí y ramal a Gómez y Gómez (2) (4)	33.30	11.97	23,584.10	27,500.00	12.70
Modernización de la carretera Nuevo Casas Grandes - Casas Grandes y obra de cajones	3.40	3.40	8,000.00	415.31	0.0
Carretera Buenaventura - Las Cruces y ramal al Tásate (4)	59.00	16.70	66,744.40	17,161.40	4.90
Carretera Colonia Juárez - Juan Mata Ortiz y ramales a Colonia Cuauhtémoc y a Exhacienda de San Diego (5)	26.10	13.55	27,111.50	29,300.00	12.55
Pavimentación del acceso a Cd. Madera (2)	1.92	1.81	12,643.00	1,967.36	0.11
Construcción del segundo cuerpo y modernización del cuerpo existente de la carretera Cuauhtémoc - Anáhuac (4)	5.50			8,175.00	0.60
Carretera entronque Km. 216 (carretera Camargo - Ojinaga) - Manuel Benavides (3)	15.00	2.00	2,366.58	3,750.00	3.00
Carreteras vecinales en el Municipio de Camargo					
Carretera a comunidad San Ignacio.	0.40			50.37	0.40
Carretera a comunidad El Tecuán.	0.60			75.55	0.60
Carretera a comunidad La Laguna.	1.10			138.52	1.10
carretera a comunidad Alta Vista.	1.50			188.90	1.50
Carretera de Las Pilas - Leyes de Reforma.	2.00			210.73	2.00
Carreteras vecinales en el Municipio de Rosales					
Carretera Barranco Blanco - Col. Santa Rita.	3.00			377.78	3.00
Carretera San Valentín - Agua Nueva - Lomas de Pérez.	4.20			517.60	4.20
Carretera de Acceso a Cabecera Municipal.	0.79			106.64	0.79
Carretera Ent. Km. 10+800 del camino Delicias - Presa Fco. I. Madero.	1.35			177.25	1.35



Construcción de Tramos Carreteros Octubre 2003 - Septiembre 2004

Nombre de la obra	Meta del proyecto (km.)	Meta realizada a Septiembre de 2003 (km.)	Monto ejercido a Septiembre 2003	Total (Oct. 03 - Sep. 04)	
				Inversión en miles de \$	Meta alcanzada (km.)
Carreteras vecinales en el Municipio de Cuauhtémoc Carretera Cuauhtémoc - Cusihiuriachi.	3.00			1,072.00	3.00
Carreteras vecinales en el Municipio de Cusihiuriachi Carretera Cuauhtémoc - Cusihiuriachi.	1.60			507.00	1.60
Carreteras vecinales en el Municipio de Santa Isabel Carretera Ramal Santa Ana. (4)	0.90			393.00	0.90
Carreteras vecinales en el Municipio de Meoqui Coordenada 98 en Municipio de Meoqui	3.00			355.00	3.00
Carretera Km. 155+700 (Carr: Meoqui - Chih.) - Coordenada 47	1.50			183.00	1.50
Carretera Coordenada 47 - Col. 10 de Mayo en Mpio. De Meoqui	1.10			139.00	1.10
Carreteras vecinales en el Municipio de Saucillo Carretera 45- El Mezquital Municipio de Saucillo	1.00			142.09	1.00
Carretera ampliación Ejido Parritas - Puerto del Toro Mpio. De Saucillo	0.80			127.11	0.80
Total		182.69	662,366.78	304,632.61	89.54

- (1).- Se modifica la meta total a su equivalente en Kilómetros / cuerpo.
 (2).- Se modifica la meta a la longitud real.
 (3).-Se encuentran licitados los materiales pétreos y el asfalto
 (4) .- Obra en proceso con avance estimado a Septiembre.
 (5) .- Se reporta avance físico al 100% y avance financiero parcial.



Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Construcción de Obras urbanas Octubre 2003 - Septiembre 2004

Nombre de la obra	Meta del proyecto	Unidad de medida	Meta realizada a Septiembre de 2003	Monto ejercido a Septiembre 2003	Total (Oct. 03 - Sep. 04)	
					Inversión en miles de \$	Meta Alcanzada
Calle 10a. entre Avenida Ignacio Camargo y Avenida Colón en Ciudad Ojinaga	0.75	km.	0.05	315.00	4,980.56	0.70
Prolongación de la Av. Teófilo Borunda en Cd. Chihuahua (tramo: El Reliz - Río Chuvistar) (1)	4.50	km.			14,130.00	0.50
Vialidad Río Parral III Etapa	0.53	km.			2,356.92	0.53
Vialidad Río Parral V Etapa	1.09	km.			3,390.65	1.09
Acceso a planta Vitromex en Cd. Chihuahua	2.70	km.			8,138.25	2.70
Acceso al CERESO en Cd. Juárez	1.40	km.			2,252.41	1.40
Pavimentación de vialidades en estadio de Beisbol en Cd. Chihuahua (2)	242,550	m2.			28,600.00	242,550
Pavimentación de calle Abraham González en San Guillermo Municipio de Aquiles Serdán	10,290	m2.			785.78	10,290
Pavimentación de calles Francisco I. Madero, Francisco Portillo, 22 y 22 1/2 en San Guillermo Municipio de Aquiles Serdán (1)	1.01	km.			400.00	0.20
Acceso y vialidades perimetrales en Planta Electrolux en Cd. Juárez (1)	12.20	km.			11,000.00	2.00
Pavimentación de la calle Hidalgo en la Cd. de Camargo	0.50	km.			62.96	0.50
Pavimentación de la calle acceso al panteón en la Cd. de Camargo	0.36	km.			43.27	0.36
Pavimentación de la calle Perla del Conchos en la Cd. de Camargo	0.07	km.			88.58	0.07
Pavimentación de calle Francisco Javier Mina en Rosales	0.68	km.			140.31	0.68
Pavimentación de calle Benito Juárez en Rosales	0.083	km.			16.54	0.083
Pavimentación de calle Niños Héroes en Rosales	0.082	km.			8.75	0.082
Pavimentación de la calle 11 de Septiembre en Rosales	0.083	km.			14.17	0.083
Pavimentación de la calle Hilario García en Rosales	0.082	km.			16.34	0.082
Pavimentación de la calle Sor Juana Inés de la Cruz en Rosales	0.082	km.			16.34	0.082
Pavimentación de la calle Francisco I. Madero en Rosales	0.082	km.			16.34	0.082
Total					76,458.17	

(1) .- Obra en proceso con avance estimado a Septiembre.

(2) .- Se reporta avance físico al 100% y avance financiero parcial.




Puentes y Obras Diversas

Octubre 2003 - Septiembre 2004

Nombre de la Obra	Meta del proyecto	Unidad de medida	Meta realizada a Septiembre de 2003	Total (Oct. 03 - Sep. 04)	
				Inversión en miles de \$	Meta alcanzada
Obras de drenaje en el camino Escalón - Estación Carrillo (1)	19.00	obra	11.00	950.60	8.00
Carriles de acceso y plataforma en Puerto Jerónimo	2.70	km.	1.54	902.22	1.04
Colocación de cerco metálico para delimitar el derecho de vía de la carretera Cuauhtémoc - Anáhuac	11,000.00	ml.		512.96	11,000.00
Construcción de lavadero en estacionamiento de la Feria de Santa Rita	1.00	obra		204.22	1.00
Construcción de obras de drenaje en 8.0 Km. y colocación de cerco metálico en 60 Km. de la carr: Satevó - Delicias (2)	8.00	km.		3,200.00	4.10
Construcción de Obras de drenaje y colocación de cerco metálico en el Libramiento Sur en Ojinaga (2)	10.00	km.		3,800.00	2.50
Colocación de cerco metálico para delimitar el derecho de vía de la carretera Cuauhtémoc - La Junta (2)	40,000.00	ml.		800.00	28,000.00
Rehabilitación del camino Orinda - Congregación Ortiz	5.66	km.		461.19	5.66
Total				10,831.19	

(1) reducción de 33 a 19 obras

(2) .- Obras en proceso con avance estimado a Septiembre.



Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Conservación de Carreteras Alimentadoras, de Cuota y Caminos Rurales

Octubre 2003 - Septiembre 2004

Carreteras Alimentadoras

2,601.4 km.

* Principales acciones realizadas

- Aplicación de 183 kilómetros de riego de sello.
- Colocación de mezcla asfáltica en baches, renivelaciones y perfilados en un volumen de 7,426 m3.
- Limpieza y deshierbe de los derechos de vía en una superficie de 2,383 hectáreas.
- Ampliación de cortes, abatimiento de taludes y conformación en el derecho de vía 324,891m3.
- Colocación de 24,130 piezas de señalamiento vertical.
- Aplicación de 7,501 kilómetros de pintura en raya en pavimento para delimitar los carriles de circulación.
- Colocación de 24,318 vialetas.

Caminos Rurales

483.9 km.

* Principales acciones realizadas

- Rastreo de 533 Kilómetros
- Recargue de revestimiento en 21,848 m3.
- Colocación de 90 piezas de señales informativas en las principales comunidades.
- Remoción de derrumbes en 5,861 m3.

Carreteras de Cuota

1,184 km.

* Principales acciones realizadas

- Rehabilitación de 88.74 kilómetros con colocación de mezcla asfáltica.
- Aplicación de 230 kilómetros de riego de sello.
- Construcción del Paso Superior Saucillo, con un avance del 60%.
- Ampliación del cuerpo de 7 a 11 metros. en el tramo Sueco - Villa Ahumada en 20 kilómetros con un avance del 24%.
- Modificación de curva en el km. 42+000 de la autopista Chihuahua - Cuauhtémoc.
- Modificación de entronque Santa Lucía en el km. 90+000 de la Autopista Chihuahua - Cuauhtémoc, incluyendo su iluminación.
- Limpieza y deshierbe de los derechos de vía en una superficie de 3,283 hectáreas.
- Ampliación de cortes, abatimiento de taludes y conformación del derecho de vía en 108,832 m3.
- Colocación de señalamiento vertical 3,481 piezas.
- Se aplicaron 4,043 kilómetros de pintura en raya de pavimento para delimitar los carriles de las autopistas.
- Se colocaron 3,379 vialetas.
- Colocación de malla para protección de taludes 34,137 m2.
- Iluminación de entronques (Distribuidor vial Jiménez, Búfalo, Altavista, Conchos, Las Varas y Sacramento (kms. 18 y 31))


Nota: Dentro de este período, Agosto y Septiembre son proyectados



Conservación de tramos carreteros Octubre 2003 - Septiembre 2004

Nombre de la Obra o del Programa	Inversión Estatal en miles de \$	Meta (km.)	
		Proyecto	alcanzada
Conservación de Carreteras Alimentadoras		2,601.40	2,601.40
Mantenimiento Menor	70,000.00		
Mantenimiento Mayor	4,642.87		
Fideicomiso 80229		892.80	892.80
Mantenimiento Menor	54,500.00		
Mantenimiento Mayor	85,600.00		
Conservación de Caminos Rurales	2,837.15	483.90	483.90
Total	217,580.02		

Nota: Dentro de este período, Agosto y Septiembre son proyectados



Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Apoyo a Municipios con Maquinaria Pesada y Equipo

Obras y Acciones Realizadas

Octubre 2003 - Julio 2004

Programa	Municipios	Localidades	Obra/Acción	Meta Hrs./Maq.	Inversión
Protección y preservación Ecológica y urbanización	25	30	Apertura de celdas para la construcción de rellenos sanitarios, confinamiento de basura y rehabilitación de silos. Construcción de Lagunas de Oxidación. limpieza, encauzamiento y canalización de ríos y arroyos, despalme de terrenos, construcción de presones.	9,453	\$4,674,063
Urbanización	17	22	Apertura de zanjas para la construcción de Drenaje Sanitario y Agua Potable. Rastreo, apertura, revestimiento y rehabilitación de calles. Tendido de escombros en terrenos urbanos y calles, limpieza de terrenos adyacentes a terrenos de derechos de vía en zonas urbanas.	1,629	805,464
Caminos rurales	61	177	Rastreo, revestimiento, rehabilitación y apertura de caminos. Construcción de accesos y apoyos para la pavimentación de caminos.	21,779	10,768,690
Infraestructura deportiva	12	12	Movimientos de terracería para la nivelación de campos deportivos. Destaca la construcción de plataformas para el estadio de Beisbol de Casas Grandes, Chihuahua y Madera.	82444	37,792,154
Asistencia Social y Servicios Comunitarios	14	14	Corte de materiales para la formación de plataformas en lugares públicos ó recreativos, como por ejemplo: Construcción de Estacionamientos en la UNITEC, Santa Teresa en Juárez, viveros del Parque Agroindustrial Naica y Parque de Beisbol, Trabajos de Regeneración del Centro Urbano de Chihuahua.	48,313	22,146,576
Total		265		163,618	\$76,186,947






Apoyo a Municipios con Maquinaria Pesada y Equipo

Obras y Acciones Sobresalientes

Octubre 2003 - Julio 2004

Municipios	Tipo de Obra					Horas - Máquina	Valor comercial estimado
	Rastreo y rehabilitación de caminos (Kms.)	Apertura de caminos (Kms.)	Plataformas en viveros, Fracc., estacionamientos, parques de Beisbol y obras diversas (m3)	Lagunas de oxidación (m3)	Rellenos sanitarios (m3)		
Aquiles Serdán	8.2		200			67	\$211,782
Batopilas	2.1	8.1				799	359,550
Casas Grandes			118,151			906	91,666
Chihuahua	2	10.8	1,106,999			85,281	38,623,765
Coronado					6,000	103	46,649
Cuauhtémoc			152,321			5,800	98,615
Delicias		28.0				1,848	831,600
Galeana		16.0	500			289	267,058
Gran Morelos	76.5				7,800	97	494,089
Guachochi		6.9				2,719	1,223,550
Guadalupe					8,150	99	44,837
Guadalupe y Calvo	9.18	12.3				5,646	2,540,700
Guerrero					14,040	206	92,700
Huejotitán	151					366	220,079
Jiménez			18,065			1,748	162,118
Juárez		0.4	1,657,542			21,971	9,950,666
López	74					206	93,297
Madera	33		134,510			11,515	5,181,750
Manuel Benavides		29.0				523	345,407
Matachí	16					80	36,000
Matamoros	5					40	39,999,115
Moris	25	7.0				691	310,950
Nuevo Casas Grandes			462			135	61,142
Ojinaga	25		121,080	268,205		0	1,806,814
Parral			37,080			3,450	1,705,939
Praxedis G. Guerrero					6,000	74	33,515
Riva Palacio					5,790	62	37,281
Rosales		55.0				1,714	771,300
Rosario	99					204	91,800
San Francisco del Oro					7,200	175	137,863
Satevó	110		10,000			378	170,100
Urique		1.0				442	198,900
Uruachi		3.1				417	187,650
Total	636.0	177.6	3,356,909	268,205	54,980	148,051	\$106,428,247



Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Apoyo a Municipios con Maquinaria Pesada y Equipo

Obras y Acciones Realizadas


Octubre 2003 Julio 2004

Tipo de obra	Meta Realizada							
	Octubre 2003 - Julio 2004				Octubre 1998 - Julio 2004			
	hrs. - maq.	km	m3	m2	hrs. - maq.	km	m3	m2
Revestimiento de calles					19,242	176.00	205,052	
Revestimiento de caminos	176		13,589		82,159	1,089.76	1,075,675	
Rellenos sanitarios	816		54,980		12,405		1,188,507	
Lagunas de oxidación	7,879		268,205		15,337		744,682	
Rastreo y rehabilitación de caminos	5,676	626.80	159,180		82,919	19,253.89	1,684,482	
Rastreo y rehabilitación de calles	1,030	160.90			36,616	5,952.00	2,144,683	
Presones y estanques					3,581		292,265	
Apertura de caminos	14,727	149.70	952,810		38,862	531.98	2,380,887	
Apertura de calles	104	2.80	7,000		6,555	42.57	380,239	
Apoyo para pavimentación de caminos	1,200		20,993		23,882	25.60	271,425	
Agua potable y drenaje	495	3.20	6,265		4,999	63.28	184,246	
Limpieza y canalización de ríos y arroyos	758	4.00	40,620		24,454	201.22	1,910,833	
Construcción de obras diversas	130,757	256.00	3,356,909	3,990,170	381,271	350.60	9,178,370	16,506,004
Total	163,618	1,203.40	4,880,551	3,990,170	732,281	27,686.90	21,641,346	16,506,004




Apoyo a Municipios con Maquinaria Pesada y Equipo En caminos y calles


Octubre 2003 a Julio 2004



Octubre 1998 a Julio 2004




Nota: Meta en kilómetros



Apoyo a Municipios con Maquinaria Pesada y Equipo Movimiento de Tierra


Octubre 2003 a Julio 2004

Total = 4,880,551.10 m3



Octubre 1998 a Julio 2004



Total = 21,641.346.20 m3




Nota: meta en metros cúbicos



Apoyo a Municipios con Maquinaria Pesada y Equipo Horas - Máquina



Nota: Meta en horas - máquina



Construcción de Línea de Subtransmisión y Subestación Eléctrica Guachochi Enero 2003 - Septiembre 2004

Dependencia	Inversión Total (miles de \$)
Gobierno del Estado	17,123.6
Presidencias Municipales	28,400.0
Comisión Federal de Electricidad	62,600.0
Total	108,123.6

Mediante convenio suscrito entre el Gobierno del Estado, las Presidencias Municipales de Balleza, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Morelos y Guachochi, se construye una importante línea de subtransmisión de 125.6 kilómetros entre Puerto Justo, municipio de Balleza y Guachochi de 115 KV con estructuras en poste de madera; una subestación reductora en Guachochi con un transformador trifásico de 7.5/9.375 MVA-115/34.5KV-0/2A y un cuadro de maniobras con dos alimentadores de 115 KV en Puerto Justo. Este proyecto permitirá garantizar el suministro de energía eléctrica en los municipios indicados en su demanda actual y cuenta con capacidad para futuras ampliaciones.



Infraestructura y servicios para telecomunicaciones Octubre 1998 - Septiembre 2004

Concepto	Inversión ejercida (miles de \$)	Meta alcanzada	
		Unidad	cantidad
Radioteléfonos instalados	1,526.58	radioteléfono	160
Teléfonos satelitales instalados en poblados rurales con energía eléctrica	2,057.71	teléfono satelital	25
Bancos de energía solar instalados para teléfonos satelitales	1,618.53	Banco	195
Radios instalados en Dependencias del Gobierno del Estado	1,173.55	radio	69
Mantenimiento de la red de telefonía rural	1,556.40	servicio	3680
Mantenimiento de la red de telefonía interna del Gobierno del Estado	706.00	servicio	2,231
Mantenimiento de la red de telefonía interna de la SCOP	365.40	servicio	568
Total	9,004.17		

Servicios de asistencia otorgados Octubre 1998 - Septiembre 2004

Servicio	Inversión ejercida (miles de \$)	Meta alcanzada	
		Unidad	cantidad
Mecánicos con patrullas "Ángeles Blancos" y médicos	1,169.41	servicio	2,911
Total	1,169.41		

Mantenimiento y servicios de asistencia Octubre 2003 - Septiembre 2004

Concepto	Inversión ejercida (miles de \$)	Meta alcanzada	
		Unidad	cantidad
De la red de telefonía interna de la SCOP	365.40	servicio	568
Mecánicos con patrullas "Ángeles Blancos" y médicos	930.61	servicio	2,863
Total	1,296.01		

Nota: Dentro de este período, Agosto y Septiembre son proyectados

