

Total: 72

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CH00130300182253	Trabajos De Acreditacion Centro De Salud	2008228	Chinipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,753,770	\$4,753,770	\$4,753,770	\$4,753,770	\$4,753,770	\$1,809,853	\$1,809,853	38.07	\$0	Obra	8,414	100.00	40.00
CH00130300182677	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Laureles	ME0-F130-08	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$23,710	\$23,710	\$23,710	\$23,710	\$23,710	\$23,710	\$23,710	100.00	\$0	Metro Lineal	600	100.00	100.00
CH00130300185694	Pavimentacion De La Calle Prolongacion Eulalio Gomez	ME0-F130-18	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$200,820	\$200,820	\$200,820	\$200,820	\$200,820	\$200,820	\$200,820	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00
CH00130300201883	Pav Calle Solidaridad En R M Quevedo	-	Buenaventura	Rodrigo M. Quevedo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$326,367	\$325,502	\$325,502	\$325,502	\$325,502	\$325,502	\$325,502	100.00	\$0	Obra	750	100.00	100.00
CH00130300208526	Const. Camino San Vicente Maguarichi Del Km 0-000 Al 29-00	4100174	Maguarichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,092,389	\$12,092,389	\$12,092,389	\$12,092,389	\$12,092,389	\$12,092,389	\$12,092,389	100.00	\$0	Kilometros	0	100.00	100.00
CH00130300208627	Const.Camino E.C Km 86-800 San Juanito Basaseachi- Uruchichi	6600233	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Cuarto Trimestre	2013	\$14,942,453	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00
CH00130300208739	Construccion De Albergue	0800391	Batopilas	San José de Valencuela	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TABAHUMARA	Cancelado	Tercer Trimestre	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,135,003	\$364,997	\$364,997	6.64	\$0	Obra	0	100.00	37.00
CH00130300208804	Construccion Local Para Comedor	2700814	Guachochi	La Gobernadora	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TABAHUMARA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,184	\$171,184	99.99	\$0	Obra	0	100.00	100.00
CH00130300208883	Construccion Local Para Comedor	2700815	Guachochi	Nacasorachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TABAHUMARA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,184	\$171,184	99.99	\$0	Obra	0	100.00	100.00
CH00130300209019	Construccion De Local Para Comedor	2700816	Guachochi	Gomarachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TABAHUMARA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,184	\$171,184	99.99	\$0	Obra	0	100.00	100.00
CH00130300209117	Construcción Puente Colgante Peatonal	2900778	Guadalupe y Calvo	Chinatú	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TABAHUMARA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$521,630	\$521,630	99.36	\$0	Puente	0	100.00	100.00
CH00130300209205	Construccion Puente Peatonal	3100640	Guerrero	Rancho Blanco	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TABAHUMARA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$505,000	\$505,000	\$505,000	\$505,000	\$505,000	\$501,837	\$501,837	99.37	\$0	Puente	0	100.00	100.00
CH00130300209254	Construccion Local Para Comedor	3100641	Guerrero	Cojahachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TABAHUMARA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,154	\$171,154	99.97	\$0	Obra	0	100.00	100.00
CH00130300209301	Centro De Salud (Trabajos De Acreditacion)	4100221	Maguarichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0,828,677	\$0,828,677	\$0,828,677	\$0,828,677	\$0,828,677	\$3,222,667	\$3,222,667	40.14	\$0	Centro	0	100.00	40.00
CH00130300209351	Centro De Salud Con Servicios Ampliados II Etapa	4700283	Moris	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100	\$5,821,755	\$5,821,755	\$5,821,755	\$5,821,755	\$2,212,760	\$2,212,759	38.01	\$0	Centro	0	100.00	38.00
CH00130300217127	Const Camino San Juanito Basaseachi- Uruchichi-Rocoroyob Del Km 0-000 Al 51-000	6600233	Uruchichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Tercer Trimestre	2013	\$14,942,454	\$14,942,453	\$14,942,453	\$14,942,453	\$10,369,876	\$4,572,577	\$4,572,577	30.60	\$0	Kilometro	0	100.00	30.00
CH00130400232660	Alumbrado Publico En Calles Principales	ME0-F130-25	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$777,356	\$777,356	\$777,356	\$777,356	\$777,356	\$777,356	\$777,356	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	39,149	100.00	100.00
CH00130400233480	Centroe Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	0700428	Balleza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	0	1.00	1.00
CH00130400233511	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	0700429	Balleza	Ejido la Pinta	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$89,500	\$89,500	\$89,500	\$89,500	\$89,500	\$65,453	\$65,453	73.13	\$0	Equipo	0	100.00	75.00
CH00130400234624	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	0800307	Batopilas	San Ignacio	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	0	100.00	1.00
CH00130400234651	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	0800309	Batopilas	Kirare	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	0	100.00	1.00
CH00130400234667	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno(Equipamiento)	0800309	Batopilas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	0	100.00	1.00
CH00130400234685	Construccion Albergue	0800391	Batopilas	San José de Valencuela	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	coordination estatal de la tarahumara	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,747,539	\$6,747,539	\$6,747,539	\$6,747,539	\$6,747,539	\$6,747,521	\$6,747,521	100.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00
CH00130400234703	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno	0900658	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	derarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$2,853	\$2,853	30.04	\$0	Equipo	0	100.00	45.00
CH00130400234737	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno(Equipamiento)	0900659	Bocoyna	San José de Guacayvo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$2,853	\$2,853	30.04	\$0	Equipo	0	100.00	40.00
CH00130400234760	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno(Equipamiento)	0900660	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$40,823	\$40,823	68.61	\$0	Equipo	0	100.00	80.00
CH00130400234777	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno	0900661	Bocoyna	Sisoguichi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$2,853	\$2,853	30.04	\$0	Equipo	0	100.00	35.00
CH00130400234808	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno	0900705	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$501,277	\$501,277	\$501,277	\$501,277	\$501,277	\$305,757	\$305,757	64.53	\$0	Equipo	0	100.00	70.00

Total: 72

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CH001304002182253	Trabajos De Acreditacion Centro De Salud	2000228	Chinipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,753,770	\$4,753,770	\$4,753,770	\$4,753,770	\$4,753,770	\$1,809,853	\$1,809,853	38.07	\$0	Obra	8,414	100.00	40.00
CH00130400234838	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipoamiento)	1200361	Carichi	Narárachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$14,059	\$14,059	65.39	\$0	Equipo	0	100.00	66.00
CH00130400234853	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipoamiento)	1200362	Carichi	San José Baqueachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$14,059	\$14,059	65.39	\$0	Equipo	0	100.00	66.00
CH00130400234907	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipoamiento)	2000231	Chinipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$21,225	\$21,225	71.95	\$0	Equipo	0	100.00	72.00
CH00130400235045	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipoamiento)	2700019	Guachochi	Rarámuchi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	0	100.00	100.00
CH00130400235072	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipoamiento)	2700020	Guachochi	Choguita	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$5,032	\$5,032	50.32	\$0	Equipo	0	100.00	50.00
CH00130400235104	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipoamiento)	2700021	Guachochi	Cusárare	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	0	100.00	100.00
CH00130400235145	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipoamiento)	2700022	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$6,305	\$6,305	66.37	\$0	Equipo	0	100.00	66.00
CH00130400235176	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipoamiento)	2700023	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$6,241	\$6,241	65.70	\$0	Equipo	0	100.00	65.00
CH00130400235256	Universidad Tecnologica De La Sierra Tarahumera (Mobiliario Y Equipo Para Laboratorio)	2700052	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	secretaria de educacion,cultura y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	0.00
CH00130400235281	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipoamiento)	2700074	Guachochi	Choguita	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$141,691	\$141,691	\$141,691	\$141,691	\$141,691	\$121,523	\$121,523	85.77	\$0	Equipo	0	100.00	86.00
CH00130400235343	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipoamiento)	2900780	Guadalupe y Calvo	Veranitos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	0	100.00	100.00
CH00130400235383	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipoamiento)	2900781	Guadalupe y Calvo	Casa Blanca	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$14,954	\$14,954	76.69	\$0	Equipo	0	100.00	77.00
CH00130400235413	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipoamiento)	2900782	Guadalupe y Calvo	Baborigame	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	0	100.00	100.00
CH00130400235437	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipoamiento)	2900783	Guadalupe y Calvo	El Muerto	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$5,827	\$5,827	61.34	\$0	Equipo	0	100.00	61.00
CH00130400235493	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipoamiento)	2900784	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$09,500	\$09,500	\$09,500	\$09,500	\$09,500	\$53,228	\$53,228	76.59	\$0	Equipo	0	100.00	76.00
CH00130400235610	Pavimentacion Calle Francisco I Madero 2000151		López	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	obras publicas municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$409,000	\$409,000	\$409,000	\$409,000	\$409,000	\$409,000	\$409,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
CH00130400235649	Construccion De Techumbre En El Telebachillerato	2000001	López	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	obras publicas municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
CH001304002358105	Encomentado Hidraulico 310 M2 Plus 2013 Areas Alrededor A La Plaza De Toros	05 F.I.S.M. 2013	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$112,738	\$112,738	\$112,738	\$112,738	\$112,738	\$112,738	\$112,738	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,200	100.00	100.00
CH00130400251677	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipoamiento)	2900786	Guadalupe y Calvo	Corre Coyote	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$09,500	\$09,500	\$09,500	\$09,500	\$09,500	\$51,347	\$51,347	73.88	\$0	Equipo	0	100.00	75.00
CH00130400251899	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipoamiento)	2900787	Guadalupe y Calvo	Dolores	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$951	\$951	10.01	\$0	Equipo	0	100.00	10.00
CH00130400251955	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipoamiento)	3000355	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$6,647	\$6,647	47.48	\$0	Equipo	0	100.00	48.00
CH00130400252027	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipoamiento)	3000369	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$103,591	\$103,591	\$103,591	\$103,591	\$103,591	\$85,348	\$85,348	82.39	\$0	Equipo	0	100.00	82.00
CH00130400252085	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipoamiento)	3100644	Guerrero	Tomochi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$6,278	\$6,278	66.08	\$0	Equipo	0	100.00	66.00
CH00130400252135	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipoamiento)	4000315	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,269	\$9,269	97.57	\$0	Equipo	0	100.00	100.00
CH00130400252184	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipoamiento)	4100228	Mequarichi	Ocoviachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$6,728	\$6,728	70.82	\$0	Equipo	0	100.00	70.00

Total: 72

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CH00130200168253	Trabajos De Acreditacion Centro De Salud	2000228	Chinipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,753,770	\$4,753,770	\$4,753,770	\$4,753,770	\$4,753,770	\$1,809,853	\$1,809,853	38.07	\$0	Obra	8,414	100.00	40.00
CH00130400252247	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento)	4600386	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$2,772	\$2,772	29.18	\$0	Equipo	0	100.00	29.00
CH00130400252313	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento)	4700292	Moris	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$17,356	\$17,356	58.83	\$0	Equipo	0	100.00	59.00
CH00130400252618	Centro De Salud(Trabajosde Acreditacion)	4900168	Nonoava	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	secretaria de comunicaciones y obras publicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,590,910	\$1,590,910	\$1,590,910	\$1,590,910	\$1,590,910	\$1,363,162	\$1,363,162	85.68	\$0	Obra	0	100.00	86.00
CH00130400252692	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento)	5100324	Ocampo	Cajurichi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$17,356	\$17,356	58.83	\$0	Equipo	0	100.00	59.00
CH00130400252782	Construccion Local Para Comedor	6500530	Urique	Tubares	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	coordinacion estatal de la tarahumara	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$84,459	\$84,459	\$84,459	\$84,459	\$84,459	\$84,459	\$84,459	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
CH00130400253270	Construccion Local Para Comedor	6500531	Urique	Cerro Colorado	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	coordinacion estatal de la tarahumara	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$84,459	\$84,459	\$84,459	\$84,459	\$84,459	\$84,459	\$84,459	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
CH00130400253331	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento)	6500542	Urique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$5,827	\$5,827	61.34	\$0	Equipo	0	100.00	61.00
CH00130400253385	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento)	6500543	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$26,465	\$26,465	\$26,465	89.71	\$0	Equipo	0	100.00	90.00
CH00130400254075	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento)	6500544	Urique	Guagueyvo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	0	100.00	100.00
CH00130400254914	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento)	6600246	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,103	95.83	\$0	Equipo	0	100.00	95.00
CH00130400254970	Construccion Camino Maguarichi- Erechuchique Tramo Km 0-000 Al 40-000	4100067	Maguarichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	secretaria de comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,984,836	\$5,984,836	\$5,984,836	\$5,984,836	\$5,984,836	\$5,946,277	\$5,946,277	99.36	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00
CH00130400260419	Const.Puente Vehicular En Km 0-000 Camino Guapalyma-El Horniguero-Corareschi	6500494	Urique	Corareschi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	secretaria de comunicaciones y obras publicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,831,930	\$1,831,930	\$1,831,930	\$1,831,930	\$1,831,930	\$1,831,698	\$1,831,698	99.99	\$0	Puente	0	100.00	100.00
CH00130400260583	Const. Camino Samachique-Batopilas Tramo Km 0-000 Al 65-000 Subtramo Del Km 33-000 Al 37-000	6800091	Batopilas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	secretaria de comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,919,154	\$6,919,154	\$6,919,154	\$6,919,154	\$6,919,154	\$6,918,087	\$6,918,087	99.90	\$0	Kilómetro	0	100.00	4.00
CH00130400270653	Const.Camino San Francisco De Borja Nonoava Tramo Rucheachi Km 0-000 Al 068-000	6800201	San Francisco de Borja	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,933,294	\$33,933,294	\$33,933,294	\$33,933,294	\$33,933,294	\$33,933,294	\$33,933,294	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00
CH00130400270884	Constr. Camino E. C Km 00-000 San Juanito-Basasaschi- Uruachi- Rocoroybo 6600233 Del Km 0-000 Al 68-000	6600233	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00
CH00130400270938	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento)	6800388	Batopilas	Los Parajes	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	0	100.00	100.00
CH013130200150808	Suministro De Lamina Para Mejoramiento De Vivienda	991-13	Bocoyna	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Segundo Trimestre	2013	\$921,152	\$921,152	\$921,152	\$0	\$0	\$921,152	\$921,152	100.00	\$0	Programa	1,500	100.00	100.00
CH013130200162462	Construccion Camino San Vicente- Maguarichi Del Km 0-000 Al 39-000	4100174	Maguarichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Tercer Trimestre	2013	\$14,910,915	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	780	7.41	0.00
CH013130200162534	Const. Camino E. C Km 00-000 San Juanito-Basasaschi-Uruachi-Rocoroybo Km 0-000 Al 51-000	6600233	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2013	\$14,942,453	\$14,942,453	\$14,942,453	\$14,942,453	\$12,066,685	\$2,875,768	\$2,875,768	19.25	\$0	Obra	1,244	11.73	0.00