

INFORME PERIÓDICO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO

ENTIDAD FEDERATIVA: 08 CHIHUAHUA

Número del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad								
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
1	CONSTRUCCION DE BOULEVARD CUATRO SIGLOS, KM. 0+000-KM. 9+500 (INCLUYE ILUMINACION, REPOSICION DE COLECTOR Y PASO SUPERIOR)	JUAREZ	CD JUAREZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	1	100	34,765,333	34,765,332.42	100
2	LIBRAMIENTO "PUERTA DEL TIEMPO" A LA GLORIETA FRANCISCO VILLA (ILUMINACION, CONSTRUCCION DE PLAZA Y ALUMBRADO DE LA MISMA	HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	1	100	3,742,355	3,742,354.75	100
3	AMPL PERIF LOMBARDO TOLEDANO, TRAMO AV JUAREZ-AV RIO PANUCO	CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	M2	16,444.00	16,444.00	100	9,811,627	9,811,626.18	100
4	AMPLIACION PERIFERICO FRANCISCO R ALMADA, TRAMO: BOULEVARD FUENTES MARES-KM 5+400	CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	M2	47,000.00	47,000.00	100	7,552,409	7,552,408.68	100
5	LATERAL AVE TECNOLOGICO, TRAMO: AVE HOMERO-AVE NORTE 2	CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	M2	29,750.00	29,750.00	100	2,604,585	2,604,584.44	100
6	PERIFERICO SACRAMENTO (TRAMO: CALLE PANUCO-VIALIDAD LOS NOGALES)	CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	M2	151,841.0	151,841.00	100	47,841,907	47,841,906.50	100
7	CENTRO CIVICO PASO DEL NORTE (PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA CIVIL)	JUAREZ	CD JUAREZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	1	100	54,636,531	54,636,530.24	100
8	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS (ELECTRIFICACION, ALUMBRADO PUBLICO, CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, GUARNICIONES AGUA, TANQUES Y DRENAJE)	JUAREZ	FRACCIONAMIENTO RIBERAS DEL BRAVO IX-D	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	LOTES	765	765	100	12,151,573	12,151,572.58	100
9	CONSTRUCCION DE ACCESO SUR A NUEVO CASAS GRANDES (INCLUYE ILUMINACION)	NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM-EQ	3.40	3.40	100	18,614,557	18,614,556.91	100
10	CARR MANUEL BENAVIDES-EC KM 214 DE LA CARR CAMARGO-OJINAGA, TRAMO KM 0+000 AL KM 57+100	MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM-EQ	22.35	22.35	100	42,283,831	42,283,830.32	100
11	CONSTRUCCION DE:CARRETERA: SATEVO-DELICIAS (INCLUYE PUENTE SOBRE RIO SAN PEDRO Y PUENTE SOBRE RIO SANTA ISABEL)	SATEVO	SATEVO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM-EQ	15	15	100	52,607,154	52,607,153.49	100
12	MODERNIZACION DE LA CARRETERA: CUAUHTEMOC ANAHUAC	CUAUHTEMOC	ANAHUAC	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM-EQ	1.21	1.21	100	5,896,073	5,896,072.20	100
13	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN CAMINOS VECINALES	DELICIAS	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM-EQ	3.15	3.15	100	490,632	490,631.89	100
SUBTOTAL									292,998,567	292,998,560.60	100
14	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN CAMINOS VECINALES	MEOQUI	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM-EQ	12.10	12.10	100	1,428,787	1,428,786.92	100
15	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN CAMINOS VECINALES	CASAS GRANDES	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM-EQ	4.90	4.90	100	593,295	593,294.45	100
16	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO VECINAL RAMAL A COL DEL VALLE	BUENAVENTURA	COLONIA DEL VALLE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM-EQ	6.80	6.80	100	616,883	616,882.76	100
17	PASO A DESNIVEL EJE VIAL JUAN GABRIEL	JUAREZ	CD JUAREZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PUENTE	0.70	0.70	100	21,933,822	21,933,821.34	100
18	CONSTRUCCION DE VIALIDAD GONZALEZ ORTEGA (REPROGRAMADO MODIFICADQ	CAMARGO	CD CAMARGO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM-EQ	1.44	1.44	100	9,053,494	9,053,493.19	100
19	PLANTA ELECTROLUX (CONSTRUCCION: VIALIDAD DE ACCESO Y LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA)	JUAREZ	CD JUAREZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	1	100	120,927	120,926.02	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO

ENTIDAD FEDERATIVA: 08 CHIHUAHUA

Número del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad								
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
20	CANALIZACION Y VIALIDAD DE ARROYO EL MIMBRE	CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	OBRA	0.71	0.71	100	2,907,868	2,907,867.44	100
21	CARPETA ASFALTICA AVE 14 SUR, TRAMO: AVE. RIO CHUVISCAR-CANAL SECTOR SUR, Y AVE 14 SUR DEL CANAL -CALLE 42a SUR	DELICIAS	SECTOR SUR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	M2	16,281.0	16,281.00	100	1,148,902	1,148,901.56	100
22	ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE REHABILITACION Y APOYO COMUNITARIO (CRYAC)	DELICIAS	CD DELICIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	OBRA	1	1	100	233,713	233,712.97	100
23	PAVIMENTACION DE VIALIDAD GUATEMALA-PABLO SIDAR	CUAUHTEMOC	CD CUAUHTEMOC	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	M2	16,383	16,383	100	2,399,137	2,399,136.57	100
24	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLES	CUAUHTEMOC	CD CUAUHTEMOC	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	M2	201,006	201,006	100	8,619,539	8,619,538.26	100
25	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS Y GRADAS EN VELODROMO	CHIHUAHUA	CAMPOS LIMAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	1	100	567,679	567,678.19	100
26	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR I ETAPA Y REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SUR Y DIVERSAS CALLES	HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA M2	1 57350	1 57350	100	1,022,406	1,022,406.00	100
SUBTOTAL									50,646,452	50,646,445.67	100

TOTAL									343,645,019	343,645,006.27	100
27	PAVIMENTACION DE COORDENADA 65 Y MODULOS 2 Y 3	DELICIAS	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM	2.85	2.85	100	556,734	556,733.43	100
28	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR AV TECNOLÓGICO EC AV HOMERO	CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIHUAHUA	PUENTE	0.48	0.48	100	11,262,048	11,262,047.06	100
29	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL " LA PIÑATA "	CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIHUAHUA	OBRA	1	1	100	4,374,293	4,374,292.47	100
30	CONSTRUCCION DE PARQUE "TEOFILO BORUNDA"	CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIHUAHUA	OBRA	1	1	100	1,943,884	1,943,883.61	100
31	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR AV. TEOFILO BORUNDA, TRAMO: CALLE 25a-CALLE 27a	CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	OBRA	0.82	0.82	100	10,732,581	10,732,580.80	100
32	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSTE	105	105	100	658,200	658,200.00	100
33	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SAINAPUCHI-CAMPO 31, TRAMO: KM. 0+000-KM. 0+800 Y KM. 1+900-KM. 8+700	RIVA PALACIO	SAINAPUCHI	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM	1.90	1.90	100	361,698	361,697.25	100
34	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL EC OJO DE LA YEGUA-CAMPO 38	RIVA PALACIO	CAMPO 38	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM	2.80	2.80	100	542,862	542,861.98	100
35	SUMINISTRO DE MEZCLA PARA BACHEO EN CALLES	DELICIAS	CD DELICIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	M3	1,000	1,000	100	233,151	233,151.00	100
36	CONSTRUCCION DE PUENTE "EL MEZQUITE"	OJINAGA	RIO CONCHOS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PUENTE	0.35	0.35	100	2,330,196	2,330,195.13	100
37	CONSTRUCCION DE PUENTE "LAS VEGAS"	OJINAGA	RIO CONCHOS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PUENTE	0.50	0.50	100	851,819	851,818.87	100
38	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO Y AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	JIMENEZ	COL ESTACION TORREONCITOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	OBRA	2	2	100	88,609	88,608.51	100

CIERRE DE EJERCICIO

ENTIDAD FEDERATIVA: 08 CHIHUAHUA

Número del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad								
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
		SUBTOTAL							33,936,075	33,936,070.11	100

TOTAL									377,581,094	377,581,076.38	100
40	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR CARRETERA JUAREZ-PORVENIR Y BOULEVARD INDEPENDENCIA	JUAREZ	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PUENTE	0.63	0.63	100	18,957,645	18,957,644.73	100
41	PAVIMENTACION DE CALLES	MEOQUI	VARIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	M2	56,564	56,564.00	100	5,239,615	5,239,614.14	100
42	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL EN CALLES DE LA CIUDAD	CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	OBRA	5	5	100	482,242	482,241.94	100
43	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE	CASAS GRANDES	COL JUAREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	SISTEMA	1	1	100	403,643	403,642.62	100
44	REHABILITACION DE PARQUE DE BEISBOL "YAQUIS DE OBREGON"	CUAUHTEMOC	CD CUAUHTEMOC	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	OBRA	1	1	100	746,103	746,102.71	100
45	PAVIMENTACION DE CALLE 7a, TRAMO: AVE. ALDAMA-AV COAHUILA	CUAUHTEMOC	CD CUAUHTEMOC	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	M2	14,964	14,964.00	100	2,184,844	2,184,843.21	100
46	INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN GIMNASIO MUNICIPAL	DELICIAS	CD DELICIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	OBRA	1	1	100	250,047	250,047.00	100
47	REMODELACION DE ESTADIO DE FUTBOL "QUIMICO OSCAR DE LA ROSA"	DELICIAS	DELICIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	OBRA	1	1	100	546,128	546,128.00	100
48	RESTAURACION DE MONUMENTO "BENITO JUAREZ"	JUAREZ	CD JUAREZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	OBRA	1	1	100	2,999,999	2,999,999.00	100
50	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA UACJ ITAPA	JUAREZ	CD JUAREZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	0.40	0.40	100	9,727,474	9,727,473.88	100
51	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	JUAREZ	CD JUAREZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSTE	349	349	100	2,237,685	2,237,685.00	100
52	VIALIDAD RIO PARRAL IV ETAPA	HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM	1.12	1.12	100	7,020,080	7,020,079.22	100
53	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION AVANZADA PRIMARIA A LA SALUD (CAAPS)	JUAREZ	COL AGUILAS DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CENTRO	0.30	0.30	100	5,523,445	5,523,444.32	100
SUBTOTAL									56,318,950	56,318,945.77	100

TOTAL									433,900,044	433,900,022.15	100
54	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION AVANZADA PRIMARIA A LA SALUD (CAAPS)	JUAREZ	COL ANAPRA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CENTRO	0.30	0.30	100	5,547,375	5,547,374.98	100
55	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION AVANZADA PRIMARIA A LA SALUD (CAAPS)	CHIHUAHUA	VIALIDAD LOS NOGALES	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CENTRO	0.30	0.30	100	5,771,716	5,771,715.91	100
56	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR AV LAS TORRES-LIBRAMIENTO AEROPUERTO	JUAREZ	CD JUAREZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PUENTE	0.53	0.53	100	14,114,849	14,114,848.74	100
57	CONSTRUCCION DE PUENTE "LOS ALISOS" EN EL KM. 26+500 EN EL CAMINO: TRES ALAMOS-FCO VILLA	JANOS	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PUENTE	1	1	100	416,098	416,098.00	100
58	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RED AGUA TRATADA, ELECTRIFICACION, ALUMBRADO PUBLICO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, CONEXIÓN DE COLECTOR	CHIHUAHUA	FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL LEON	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1.00	100	2,411,491	2,411,490.91	100
60	TERRACERIAS, GUARNICIONES, PAVIMENTACION, SEÑALAMIENTO, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, AREAS VERDES	CAMARGO	FRACC ABRAHAM GONZALEZ III-III	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1	100	1,101,219	1,101,218.37	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO

ENTIDAD FEDERATIVA: 08 CHIHUAHUA

Número del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
61	PERFORACION DE POZO, RED ELECTRICA Y DE ALUMBRADO	CHIHUAHUA	FRACCIONAMIENTO RINCONADA LOS NOGALES	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1	100	3,627,655	3,627,654.75	100
62	TERRACERIAS, GUARNICIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SEÑALAMIENTO	CUAUHTEMOC	FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1	100	188,370	188,369.57	100
63	TERRACERIAS, GUARNICIONES, PAVIMENTACION, SEÑALAMIENTO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, AREAS VERDES	DELICIAS	FRACCIONAMIENTO LA LABOR	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1	100	12,231,251	12,231,250.81	100
64	TERRACERIAS, GUARNICIONES, SEÑALAMIENTO, PLATAFORMAS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	GUACHOCHI	FRACCIONAMIENTO TIMOTEO MARTINEZ	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1	100	1,292,267	1,292,266.95	100
65	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE	HIDALGO DEL PARRAL	FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LA ALMANCEÑA	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1	100	1,070,075	1,070,074.49	100.0
SUBTOTAL									47,772,366	47,772,363.48	100
TOTAL									481,672,410	481,672,386	100
67	TERRACERIAS, GUARNICIONES, PAVIMENTACION, SEÑALAMIENTO, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, AREAS VERDES	MADERA	FRACCIONAMIENTO LA ESMERALDA II	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	0.30	0.30	100	876,909	876,908.99	100
68	TERRACERIAS, GUARNICIONES, PAVIMENTACION, SEÑALAMIENTO, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, AREAS VERDES	MEOQUI	FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES II-II	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	0.52	0.52	100	2,504,619	2,504,618.05	100
70	CONSTRUCCION DE CARRETERA: MATACHI-RUIZ CORTINEZ Y RAMAL A GOMEZ Y GOMEZ	MATACHI	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM-EQ	5.92	5.92	100	2,111,589	2,111,588.26	100
71	CARR. E.C. (SUECO-JANOS) SAN LORENZO-STA CLARA EC KM 84.9 (CARR. KM 62-EL TERRERO)	NAMIQUIPA	SANTA CLARA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM-EQ	7.80	7.80	100	23,324,785	23,324,784.10	100
72	CAM: SN FCO DE BORJA-NONOAVA, TRAMO: KM. 54+300-KM. 64+300 (NONOAVA)	SAN FRANCISCO DE BORJA	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM-EQ	3.20	3.20	100	24,245,039	24,245,039.00	100
73	LIBRAMIENTO SUR (CONSTRUCCION DE PREELIMINARES Y MURO)	HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	1	100	2,485,391	2,485,390.14	100
74	PAVIMENTACION DE AV. AEROPUERTO	MORIS	MORIS	PM MORIS	OBRA	1	1	100	354,655	354,655.00	100
75	PERFORACION DE POZO No. 26	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	POZO	0.40	0.40	100	713,534	713,533.31	100
76	PERFORACION DE POZO	BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	POZO	1	1	100	234,197	234,196.18	100
77	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	P G GUERRERO	EL PORVENIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE P. G. GUERRERO	ML	580	580	100	95,152	95,152.00	100
78	CONSTRUCCION DE COLECTOR	DELICIAS	LADERAS DEL NORTE II	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	ML	1,694	1,694	100	3,499,359	3,499,358.51	100
79	RECUPERACION DE AGUA TRATADA II ETAPA	DELICIAS	DELICIAS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	OBRA	1	1	100	1,286,822	1,286,821.41	100
SUBTOTAL									61,732,051	61,732,044.95	100
TOTAL									543,404,461	543,404,431	100
80	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO DE UNIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	LOTE	1	1	100	3,679,430	3,679,429.60	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO

ENTIDAD FEDERATIVA: 08 CHIHUAHUA

Número del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad								
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
81	IMPERMEABILIZACION DE AREAS EN ALBERCA OLIMPICA	CHIHUAHUA	CD DEPORTIVA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	1	100	346,996	346,995.29	100
82	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y GRADAS METALICAS EN EL ESTADIO DE BEISBOL LOS SOLES DE OJINAGA	OJINAGA	CD OJINAGA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	OBRA	1	1	100	963,745	963,744.84	100
83	REHABILITACION DEL PARQUE LIENZO CHARRO	CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	1	100	279,156	279,156.00	100
84	CASA DEL MAESTRO CAM 7014	BUENAVENTURA	RICARDO FLORES MAGON	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1	100	46,550	46,549.31	100
85	PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL CONALEP II	CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	1	100	243,701	243,700.74	100
86	PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO FACULTAD DE MEDICINA	CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	1	100	127,048	127,047.34	100
87	PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA URN	CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	1	100	1,790,763	1,790,762.06	100
88	REHAB SEC TEC No. 69	CUAUHTEMOC	COL EMILIANO ZAPATA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	OBRA	1	1	100	1,372,014	1,372,013.25	100
89	BIBLIOTECA PUBLICA GPE ROCHA, CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	COL ALVARO OBREGON	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	OBRA	1	1	100	475,509	475,508.33	100
90	REMODELACION CASA DE LA CULTURA, DELICIAS	DELICIAS	DELICIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	OBRA	1	1	100	542,020	542,019.82	100
91	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO GUERACHI, CAMINO: GUACHOCHI-BABORIGAME-GPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	SAN JAVIER	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PUENTE	1	1	100	2,191,477	2,191,476.16	100
92	LINEA DE AGUA POTABLE EN PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO	JUAREZ	CD JUAREZ	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	ML	439	439	100	516,712	516,711.63	100
SUBTOTAL									12,575,121	12,575,114.37	100

TOTAL									555,979,582	555,979,545	100
93	AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE	CUAUHTEMOC	VARIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	ML DESCARGA	8768 64	8768 64	100	890,231	890,230.27	100
94	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DEL ABUELO EN LA CIUDAD DEPORTIVA (CANCELADO)										
95	REHABILITACION DE SALA DE SUBASTA UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA ASOCIACION GANADERA	CAMARGO	CAMARGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	OBRA	1	1	100	50,480	50,480.00	100
101	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN CAMINOS VECINALES	SATEVO	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM	5	5	100	737,610	737,609.64	100
102	REHABILITACION DE PLAZA SANTA ANA	LOPEZ	EJ STA ANA DE ABAJO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOPEZ	OBRA	1	1	100	8,377	8,377.00	100
103	CAMINO BUENAVENTURA-LAS CRUCES, TRAMO Km 21+000-km. 28+000	BUENAVENTURA	LAS CRUCES	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	KM-EQ	2.60	2.60	100	12,157,873	12,157,872.11	100
104	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	CHIHUAHUA	VARIAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSTE	337	337	100	2,108,448	2,108,447.50	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICOS- FINANCIEROS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO

ENTIDAD FEDERATIVA: 08 CHIHUAHUA

Número del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad								
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
105	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS	JIMENEZ	VARIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	KM POSTES	0.57 6	0.57 6	100	70,634	70,634.00	100

SUBTOTAL									16,023,653	16,023,650.52	99.99998
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------------------	-----------------

TOTAL									572,003,235	572,003,195	99.99999
106	REHABILITACION DE PLAZA LEYES DE REFORMA	CAMARGO	CAMARGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	OBRA	1	1	100	49,847	49,846.53	100
107	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA EN EL SEMEFO	JUAREZ	CD JUAREZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	0.27	0.27	100	3,893,964	3,893,963.13	100
108	ALCANTARILLADO SANITARIO I ETAPA (RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS) Y REHABILITACION DE SISTEMA LAGUNAR Y EMISOR	SAUCILLO	NAICA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	SISTEMA	1	1	100	2,282,976	2,282,975.82	100
110	ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES	SAUCILLO	SAUCILLO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	ML	1,523	1,523	100	285,235	285,234.81	100
112	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA "TU CASA" EDIFICACION DE VIVIENDAS	VARIOS	VARIAS	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	PROGRAMA	1	1	100	1,126,239	1,126,238.85	100
113	REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN UNIDAD DEPORTIVA	DELICIAS	DELICIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	1	100	891,637	891,636.07	100
114	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS (TANQUE: ELEVADO Y SUPERFICIAL), SUBESTACION Y LINEA DE SUBTRANSMISION	JUAREZ	DESARROLLO ORIENTE XXI	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	0.30	0.30	100	26,697,805	26,697,805.00	100
115	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO "ANAPRA 1/	JUAREZ	CD JUAREZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y	OBRA	0.30	0.30	100	1,791,078	1,791,077.19	100
116	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	VARIOS	VARIAS	VARIAS	PROGRAMA	1	1	100	10,155,364	10,155,363.61	100
117	REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	CUAUHTEMOC	CD CUAUHTEMOC	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	OBRA	1	1	100	314,827	314,826.90	100
118	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO SOBRE EL RIO SAN PEDRO, CAMINO: EL TORREON-EC CAMINO: MEOQUI-JULIMES	MEOQUI	EL TORREON	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PUENTE	0.20	0.20	100	180,006	180,005.21	100
SUBTOTAL									47,668,978	47,668,973.12	100

TOTAL									619,672,213	619,672,169	100
119	PAVIMENTACION DE CALLE SAN GUILLERMO	AQUILES SERDAN	SAN GUILLERMO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	M2	10,590	10,590.00	100	1,102,235	1,102,234.39	100
120	PAVIMENTACION DE CALLES	MATACHI	VARIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	M2	17,937	17,937.00	100	286,713	286,713.00	100
121	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES	JUAREZ	CD JUAREZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	PROGRAMA	0.40	0.40	100	7,412,948	7,412,947.49	100
122	CONSTRUCCION DE AREA DE QUEMADOS EN EL HOSPITAL SALVADOR ZUBIRANZ/	CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	OBRA	0.30	0.30	100	552,000	552,000.00	100
123	PERFORACION DE POZO	CUSHUIRIACHI	CHOPEQUE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1	1	100	599,461	599,461.00	100



INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO

ENTIDAD FEDERATIVA: 08 CHIHUAHUA

Número del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad								
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
124	PAVIMENTACION AV. PROGRESO	GALEANA	GALEANA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	M2	6,888	6,888	100	1,174,900	1,174,900.00	100
125	CLIMA PARA CELDAS EN CERESO	NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	OBRA	1	1	100	115,336	115,336.00	100
126	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	OCAMPO	BASASEACHI	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OBRA	0.25	0.25	100	20,765,000	20,765,000.00	100
127	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS	OBRA	1	1	100	208,476	208,475.70	100
128	HOSPITAL GENERAL 60 CAMAS	HIDALGO DEL PARRAL	COL VILLA ESCOBEDO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	HOSPITAL	0.1	0.1	100	15,000,000	15,000,000.00	100
129	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS NEGRAS PARA LA PLANTA SUPERIOR INDUSTRIES	CHIHUAHUA	ROBINSON	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	OBRA	1	1	100	387,643	387,642.90	100
130	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL COLECTOR "CONEJOS-MEDANOS"	JUAREZ	JUAREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	ML	25289	25289	100	71,501,075	71,501,074.10	100
131	REHAB DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	MORELOS	MORELOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	OBRA	1	1.0	100	228,496	228,495.79	100
SUBTOTAL									119,334,283	119,334,280	100
TOTAL									739,006,496	739,006,448.96	100