



**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006**

ENTIDAD FEDERATIVA: 08 CHIHUAHUA

Número del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FISICA</b>											
1	CARRETERA EC KM 60.6 (CUAUHTEMOC-GOMEZ FARIAS)-EL PORVENIR DE BACHINIVA (CANCELADO)										
2	CARRETERA SATEVO-DELICIAS Y RAMAL A SATEVO (CANCELADO)										
3	CARRETERA EC KM 214 CARRETERA: CAMARGO-OJINAGA-MANUEL BENAVIDES II ETAPA, KM 30+000-KM 57+100 (CANCELADO)										
4	PAVIMENTACION DE CALLES	AQUILES SERDAN	SAN GUILLERMO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1.00	1.00	100	1,005,424	1,005,423.22	100.0
5	PAVIMENTACION A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO VECINALES	DELICIAS	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	3.00	3.00	100	2,792,427	2,792,426.01	100.0
6	PAVIMENTACION A BASE DE RIEGO DE SELLO CAMINOS VECINALES, RIVA PALACIO	RIVA PALACIO	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1.0	1.00	100	878,045	878,044.16	100.00
7	CONSTRUCCION DE CORREDOR SAN JUDAS TADEO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	1.00	100	571,873	571,872.84	100.0
8	CONTRUCCION DE PLAZA PUERTA DEL TIEMPO	HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1.0	1.00	100	466,094	466,093.70	100.0
9	CONSTRUCCION DE VIALIDAD RIO PARRAL IV ETAPA DEL KM 0+000 (CALLE DEL OLMO)- KM 1+600 (CALLE RIO USUMACINTA)	HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	0.67	0.67	100	398,841	398,840.28	85.6
10	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTACION ELECTRICA EN CASETA DEL SERVICIO METEREOLOGICO	CREEL	BOCOYNA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	1.00	100	85,894	85,893.71	21.5
11	AMPLIACION DEL PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO: TRAMO: AV JUAREZ-AVE PANUCCO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	M2-EQ	36,411.00	9,102.75	25	969,483	969,482.50	1,128.7
12	AMPLIACION PERIFERICO FRANCISCO R ALMADA TRAMOS: BOULEVARD FUENTES MARES-CALLE 16a (KM 5+400) Y DE CALLE 16a (KM. 5+400-KM 12+400 (CURVA DE ZOOTECNIA)	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA Y SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1.00	1.00	100	3,239,762	3,239,761.32	100.0
<b>SUBTOTAL</b>									<b>10,407,843</b>	<b>10,407,837.74</b>	<b>100.0</b>



**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006**

ENTIDAD FEDERATIVA: 08 CHIHUAHUA

Número del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
13	PERIFERICO SACRAMENTO, TRAMO. VIALIDAD LOS NOGALES-CALLE RIO PANUCO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	OBRA	1.00	1.00	100	3,549,828	3,549,827.70	100
14	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR AV TECNOLÓGICO EC CON AV HOMERO (CANCELADO)										
15	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS Y EDIFICACION DE VIVIENDA "TU CASA"	ALDAMA	FRACC. EL VERGEL	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1.0	1.00	100	3,818,660	3,818,659.94	100
16	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS	AQUILES SERDAN	FRACC LADERAS DE SAN GUILLERMO	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1.00	100	8,598,369	8,598,368.04	100
17	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS Y EDIFICACION DE VIVIENDA TU CASA	CAMARGO	FRACC ABRAHAM GONZALEZ	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1.00	100	6,098,986	6,098,985.77	100
18	REHABILITACION DE PARQUES, FRACC ATENAS, CHIH	CHIHUAHUA	FRACC ATENAS	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	2	2.00	100	587,206	587,205.95	100
19	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS, PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL Y EDIFICACION DE VIVIENDA "TU CASA"	CHIHUAHUA	FRACC RINCONADA LOS NOGALES	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1.00	1.00	100	13,445,168	13,445,167.01	100
20	CONSTRUCCION DE MEDIAS CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO Y BASQUET BOL	CHIHUAHUA	FRACC LOS PORTALES	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1.0	1.00	100	192,384	192,383.81	100
21	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS Y EDIFICACION DE VIVIENDA TU CASA	DELICIAS	FRACC LA LABOR	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1.0	1.00	100	14,065,178	14,065,177.72	100
22	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS Y EDIFICACION DE VIVIENDA TU CASA	HIDALGO DEL PARRAL	FRACC PASEOS DE LA ALMANCEÑA	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1.00	100	13,184,272	13,184,271.48	100
23	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS	JUAREZ	FRACC AGUILAS DE ZARAGOZA	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1.00	100	2,875,759	2,875,758.91	100
24	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS	JUAREZ	FRACC LOMAS DEL VALLE I Y II	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1.00	100	34,962,877	34,962,876.53	100
25	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS	JUAREZ	DESARROLLO ORIENTE XXI	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1.00	100	74,585,888	74,585,887.60	100
<b>SUBTOTAL</b>									<b>175,964,575</b>	<b>175,964,570.46</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL</b>									<b>186,372,418</b>	<b>186,372,408.20</b>	<b>100</b>



**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006**

ENTIDAD FEDERATIVA: 08 CHIHUAHUA

Número del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
26	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS Y EDIFICACION DE VIVIENDA TU CASA	JIMENEZ	FRACC LAS GARZAS	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1.00	1.00	100	1,901,264	1,901,263.03	100
27	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS Y EDIFICACION DE VIVIENDA TU CASA	MEOQUI	FRACC LOS NOGALES	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1.00	100	2,187,023	2,187,022.86	100
28	AMPLIACION DE VIALIDADES AL CENTRO CIVICO CULTURAL PASO DEL NORTE	JUAREZ	CIRCUITO PRONAF	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	1.00	100	899,999	899,998.68	100
29	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, ANEXOS Y OBRA EXTERIOR	VARIOS	VARIAS	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	ESCUELA	36	36	100.00	8,734,724	8,734,723.39	100
30	ADQUISICION RESERVAS TERRITORIALES AVALOS (FIDEICOMISO 024030-9B.M.N)	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SECRETARIA DE FINANZAS	LOTE	1	100	100.00	192,365,606	192,365,605.50	100
31	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS Y EDIFICACION DE VIVIENDA TU CASA	MADERA	FRACC LA ESMERALDA	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1	100.00	7,421,259	7,421,258.80	100
32	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS	JUAREZ	FRACC RIBERAS DEL BRAVO	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1	100.00	1,515,308	1,515,307.71	100
33	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS Y EDIFICACION DE VIVIENDA TU CASA	NUEVO CASAS GRANDES	FRACC. AEROPUERTO	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1	100.00	1,809,724	1,809,723.17	100
34	REHABILITACION DE VIVIENDAS	SANTA BARBARA	VARIAS	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1	1.00	122,663	122,662.56	100
35	EDIFICACION DE VIVIENDA	SATEVO	LAS ACEQUIAS	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1	100.00	520,242	520,242.00	100
36	EDIFICACION DE VIVIENDA "TU CASA"	GUACHOCHI	FRACC TIMOTEO MARTINEZ	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1	100.00	402,358	402,358.00	100
37	CONTRUCCION DE TANQUE METALICO SUPERFICIAL	JUAREZ	LOS OJITOS	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1.00	100	570,554	570,553.66	100
38	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS (ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE MANZANAS)	CHIHUAHUA	FRACC RESIDENCIAL EL LEON	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1.00	1.00	100	2,014,996	2,014,995.50	100
39	REHABILITACION DE CASA HOGAR DE NIÑAS Y REMODELACION DE GRANJA HOGAR DE NIÑOS	CHIHUAHUA	VARIAS	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	2	2.00	100	449,881	449,880.01	100
40	REHABILITACION DE VIVIENDAS	CASAS GRANDES	COL JUAREZ	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1.00	100	46,854	46,853.70	100
<b>SUBTOTAL</b>									<b>220,962,455</b>	<b>220,962,448.57</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>407,334,873</b>	<b>407,334,856.77</b>	<b>100.00</b>



**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006**

ENTIDAD FEDERATIVA: 08 CHIHUAHUA

Número del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
41	EDIFICACION DE VIVIENDA "TU CASA"	CUAUHTEMOC	COL EMILIANO ZAPATA	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	OBRA	1	1	100.00	235,049	235,048.28	100
42	PRESA SITURIACHI (REGISTRO DE COMPORTAMIENTO POR MEDIO DE INSTRUMENTACION EN CORTINA Y TALUDES	BOCOYNA	SAN JUANITO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	OBRA	1	1	100.00	892,995	892,994.61	100
43	PERFORACION DE POZO	BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	OBRA	1	1	100.00	752,794	752,793.87	100
44	PERFORACION DE POZO	CASAS GRANDES	COL JUAREZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	OBRA	1	1	100.00	112,374	112,374.00	100
45	PLANTA SUPERIOR INDUSTRIES DE MEXICO (OBRA COMPLEMENTARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO)	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	OBRA	1	1	100	967,409	967,408.69	100
46	RECUPERACION DE AGUAS TRATADAS	ASCENSION	ASCENSION	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	OBRA	1	1	100	200,166	200,165.58	100
47	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO SANJOSE DE LOS BAYLON-H DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	OBRA	1	1	100	1,456,546	1,456,545.30	100
48	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VIALIDAD MARIANO JIMENEZ	ALLENDE	ALLENDE	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	OBRA	1	1	100	1,364,437	1,364,436.23	100
49	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL NUEVO CAMPUS UACH	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	OBRA	1	1	100	866,457	866,456.22	100
50	CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ANCIANOS	BACHINIVA	BACHINIVA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	OBRA	1	1	100	689,500	689,500.00	100
51	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	BACHINIVA	BACHINIVA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	OBRA	1	1	100	408,750	408,750.00	100
52	TERMINACION DE GIMNASIO EN SECUNDARIA FEDERAL BENEERITO DE LAS AMERICAS	CAMARGO	CAMARGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	OBRA	1	1	100	72,588	72,587.02	100
53	OBRA COMPLEMENTARIA: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL "EL SOLDADO"	CAMARGO	CAMARGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	OBRA	1	1	100	711,921	711,920.79	100
<b>SUBTOTAL</b>									<b>8,730,986.00</b>	<b>8,730,980.59</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>416,065,859</b>	<b>416,065,837.36</b>	<b>100.00</b>



**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006**

ENTIDAD FEDERATIVA: 08 CHIHUAHUA

Número del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
54	PAVIMENTACION DE CALLES	CAMARGO	CAMARGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	OBRA	3	3	100	2,233,566	2,233,565.83	100
55	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA TELEBACHILLERADO	CORONADO	CORONADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	OBRA	1	1	100	69,936	69,935.99	100
56	PAVIMENTACION DE CALLES	CUAUHTEMOC	VARIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	OBRA	44	44	100	7,708,573	7,708,572.34	100
57	EQUIPAMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL "YAQUIS DE OBREGON"	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	OBRA	1	1	100	137,177	137,176.04	100
58	REGENERACION CAUCE DEL ARROYO EL SAUCITO TRAMO No 1 215.5 AL 1+120	CHIHUAHUA	FRACC FRANCISCO I MADERO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	OBRA	1	1	100	1,122,831	1,122,830.47	100
59	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA	CHIHUAHUA	VARIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	OBRA	20	20	100.00	2,005,044	2,005,044.00	100
60	PASO INFERIOR AV TECNOLOGICO EC CON VIALIDAD LOS NOGALES	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	OBRA	1	1	100	2,176,897	2,176,896.19	100
61	AV MONTALBAN, TRAMO AV MONTE EVEREST A CIRCUITO SAN ANTONIO Y DE LA CALLE MONTE CELESTE A LA VIALIDAD SACRAMENTO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	OBRA	1	1	100	891,851	891,850.96	100
62	PROLONG PERIF JUVENTUD, TRAMO CIRCUITO VIAL UNIVERSITARIO-AV SAN MIGUEL EL GRANDE	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	OBRA	1	1	100	640,973	640,972.91	100
63	AMPL VIALIDAD SAN MIGUEL EL GRANDE, TRAMO PROLOG PERIF DE LA JUVENTUD-PROLOG AV DE LA AV HOMERO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	OBRA	1	1	100	285,663	285,662.91	100
64	PAVIMENTACION EN CALLES Y OBRA COMPLEMENTARIA	DELICIAS	DELICIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	OBRA	6	6	100	7,758,340	7,758,339.24	100
65	REHABILITACION DE PLAZA DE TOROS I ETAPA	GRAN MORELOS	VARIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	OBRA	1	1	100	279,080	279,079.26	100
66	ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE FUNDADORES	DELICIAS	DELICIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	OBRA	1	1	100	2,880,215	2,880,214.27	100
<b>SUBTOTAL</b>									<b>28,190,146.00</b>	<b>28,190,140.41</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>444,256,005</b>	<b>444,255,977.77</b>	<b>100.00</b>